

协调会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：XB JL-ZL-XJLY-009

签发：李仓立

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 02 月 27 日
会议主持人	李仓立		
会议主题：工程日协调例会			
会议内容： 一、上次会议落实情况： 1、标段1打桩40根，到桩1车；按照上次会议目标未完成进行考核。 二、施工单位工程完成情况： 现场当日施工情况： 1、开关站：砂石材料到货 8 车，基础回填未施工。 2、标段 1：打桩 40 根，累计 1344 根；到桩 30 根，累计 1399 根。 3、标段 2：打桩 190 根，累计 300 根；到桩 350 根，累计 747 根。 三、明日施工计划： 1、开关站：砂石材料到场 200 立方，根据现场实际情况进行回填土压实。 2、标段 1：打桩完成 100 根，到桩不少于 3 车。 3、标段 2：打桩完成 260 根，到桩 16 车。 四、会议要求： 1、明日会议必须落实清楚1标段1500根桩到桩具体时间，第四台桩机到场具体时间。 2、开关站场地发现材料乱堆乱放现象，要求施工单位限期进行整改。 3、施工单位桩源问题2月28日会议前落实清楚，若还未落实将采取应急措施。			
主送单位	国电南京自动化股份有限公司		
抄送单位	上海华电福新崇明能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 02 月 27 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	协调会议		
会议时间	2021.02.27		
会议地点	项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	姚以军	华电	13651826989
2	侯保军	华电	15122887277
3	朱德强	华电	18205146186
4	张洪勇	华电	15165951568
5	程传辉	华电	13606324997
6	刘永	华电	13259890102
7	赵焕柱	正衡监理	13706124544
8	李中	正衡监理	18952150777
9	梁家	正衡	19813526551
10	沈林松	南自	18662811649
11	曹旭东	南自	1366191881
12	王学龙	博美基础	18221874436
13	陈睿	南自	1586818646
14			
15			
16			
17			