

协调会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-XTJY-010

签发：李仓立

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 02 月 28 日
会议主持人	李仓立		
会议主题：工程日协调例会			
会议内容： 一、上次会议落实情况： 1、标段1打桩60根，到桩2车；按照上次会议目标未完成进行考核。 2、标段2打桩80根，按照上次会议目标未完成进行考核。 二、施工单位工程完成情况： 现场当日施工情况： 1、开关站：砂石材料到货 200 方，下雨天气无法施工。 2、标段 1：打桩 60 根，累计 1404 根；到桩 67 根，累计 1466 根。 3、标段 2：打桩 80 根，累计 265 根；到桩 530 根，累计 1201 根。 三、明日施工计划： 1、开关站：钢筋加工工具就位，场地平整规划就位。 2、标段 1：打桩完成 60 根，无桩进场。 3、标段 2：打桩完成 100 根，到桩 10 车。 四、会议要求： 1、标段1淤泥太深桩基施工困难，建议增加水挖进行施工。 2、开关站场地认真规划一下，下次会议前上报。 3、标段2打桩问题明天召开专题会议进行讨论。			
主送单位	国电南京自动化股份有限公司		
抄送单位	上海华电福新崇明能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 02 月 28 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	协调会		
会议时间	2021.02.28		
会议地点	项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	刘作军	水电	13651826989
2	任江舟	华电	15122887277
3	程传辉	华电	13606324997
4	张洪勇	水电	15165951588
5	沈林书	南自	18662811649
6	陈睿	南自	15861818646
7	张军龙	博美	18221874436
8	郑序群	宏波	13671629142
9	冯江明	南自	15164243671
10	刘成	华电	18249890702
11	李中	正源新管理	18952150777
12	赵永松	正源新管理	13706124544
13			
14			
15			
16			
17			