

协调会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-XTJY-011

签发：李仓立

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 03 月 01 日
会议主持人	李仓立		
会议主题：工程日协调例会 会议内容： 一、上次会议落实情况： 1、标段1打桩28根，按照上次会议目标未完成进行考核。 二、施工单位工程完成情况： 现场当日施工情况： 1、开关站：场地平整施工。 2、标段 1：打桩 28 根，累计 1432 根；到桩 105 根，累计 1480 根。 3、标段 2：打桩 123 根，累计 385 根；到桩 200 根，累计 1401 根。 三、明日施工计划： 1、开关站：场地平整施工。 2、标段 1：施工计划未定，无桩进场。 3、标段 2：规划每日打桩计划，进桩未定。 四、会议要求： 1、标段2经检查部分管桩达不到设计要求，已下发通知对不合格管桩进行退场处理。 2、标段1明天上午施工单位给出1500根桩具体到场时间。 3、施工单位报审资料审核完成后及时整改。 4、下次会议所有施工单位相关人员必须参加，有事提前通知，下次会议发现开会缺席将进行考核。			
主送单位	国电南京自动化股份有限公司		
抄送单位	上海华电福新崇明能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 03 月 01 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	协调会议		
会议时间	2021.02.01		
会议地点	收队部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1			
2	刘作军	华电	
3	侯建	华电	15122887277
4	董超	华电	13585924389
5	朱德强	华电	18205146136
6	柳锦林	华电	18717760739
7	陈晨	南有	15861818646
8	陈军长	博美	18221874436
9	郑宇明	宏波	1367162942
10	赵永柱	正衡监理	13706124544
11	张洪勇	华电	15765961568
12	刘成	华电	13209890102
13			
14			
15			
16			
17			