

协调会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZH-XTJY-012

签发：李仓立



会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 03 月 02 日
会议主持人	李仓立		
会议主题：工程日协调例会			
会议内容： 一、上次会议落实情况： 1、开关站第三方检测试验单位未到场进行考核。 2、施工蓝图及设计交底、图纸会检记录根据2月24日要求在3月2日提供，逾期考核贰仟元。 二、施工单位工程完成情况： 现场当日施工情况： 1、开关站：场地平整、砂石垫层施工。 2、标段 1：打桩 180 根，累计 1590 根；到桩 6 车，累计 1816 根。 3、标段 2：打桩 180 根，累计 560 根；到桩 13 车，累计 1860 根。 三、明日施工计划： 1、开关站：第三方承载力检测试验，砂石垫层混凝土浇筑。 2、标段 1：打桩完成 150 根，到桩 3 车。 3、标段 2：打桩完成 200 根，到桩 10 车。 四、会议要求： 1、桩基1标段海运1500根管桩3月5日到场，第四台桩机3月5日到场。 2、开关站综合楼基础3月3日上午12前点前必须第三方检测完成。 3、开关站综合楼基础垫层3月3日下午3点前必须全部浇筑完成，逾期考核伍万元。 4、开关站东侧回填素土施工底层完成。 5、施工单位施工过程资料，地基验槽等3月4日前必须上报监理部。 6、因施工进度严重滞后，各参建单位要加强执行力管控和考核。 7、支架安装队伍3月3日进行安全技术交底。			

- 8、光伏2区5米标高桩基3月3日全部施工完成, 尽快交接。
- 9、桩基2标段3月4日会议落实第四台桩机进场时间。
- 10、施工蓝图按合同要求数量尽快提供。
- 11、所有分包单位资质尽快提供。
- 12、开关站放线、定位、标高各单位专业人员必须控制好, 发现问题现场及时整改。
- 13、严格执行审批完成的施工计划, 逾期按工程管理考核制度考核。

主送单位	国电南京自动化股份有限公司		
抄送单位	上海华电福新崇明能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 03 月 02 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	协调会议		
会议时间	2021.03.02		
会议地点	项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	何辉	华电	
2	如以峰	华电	13657826589
3	董松	华电	13585924389
4	侯晓东	华电	15122887211
5	陈长	华电	18221874436
6	何崇本		13357573708
7	冯江明		13764243671
8	李合立	正衡监理	15851795857
9	赵晓柱	正衡监理	13706124544
10	李七中	正衡监理	18952150777
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			