

协调会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZH-XTJY-Q13

签发：



会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 03 月 03 日
会议主持人	李仓立		
会议主题：工程日协调例会			
会议内容： 一、上次会议落实情况： 1、桩基标段一要求打桩200根，实际打桩80根。 2、桩基标段一3月5日海运1500根管桩到场，第四台桩机到场。 3、第三方检测试验未到场。 4、桩基二标段第四台桩机3月4日晚进场。 5、施工蓝图按合同要求一式八份未提供。 二、施工单位工程完成情况： 现场当日施工情况： 1、开关站：综合楼基础垫层混凝土浇筑完成。 2、标段 1：打桩 140 根，累计 1730 根；到桩 3 车，累计 1906 根。 3、标段 2：打桩 85 根，累计 630 根；到桩 7 车，累计 1911 根。 三、明日施工计划： 1、开关站：综合楼放线、扎筋、支模。 2、标段 1：打桩完成 230 根，无桩进场。 3、标段 2：打桩完成 150 根，到桩 8 车。 四、会议要求： 1、桩基二标段3月4日第四台桩机进场，3月5日晚水挖进场。 2、支架安装队伍3月4日召开专题例会，安装施工方案尽快报审，支架3月5日到货。 3、开关站综合楼基础3月5日条基钢筋绑扎完成，3月6日底梁钢筋模板全部完成。 4、现场施工人员安全措施必须做好，发现未带安全帽作业人员当场考核。 5、技术协议3月4日会议前上报。			

- 6、围栏队伍3月4日会议确定到场时间。
- 7、施工蓝图按合同要求数量尽快提供，图纸清册一并提供。
- 8、要求施工单位3月5日进场物资管理专业人员。

主送单位	国电南京自动化股份有限公司		
抄送单位	上海华电福新崇明能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 03 月 03 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	协调会议		
会议时间	2021.02.04		
会议地点	项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1			
2	何辉	华电	
3	姚门辉	华电	13651826989
4	侯宇豪	华电	15122887277
5	董培	华电	13585924389
6	郝翰林	华电	18717760739
7	李仓立	飞衡监理	
8	曹旭欣	宏欣	13661913381
9	沈林布	南自	
10	迪维成	华电	
11	程传祥	华电	13606324997
12	张洪勇	华电	15105951668
13	李士平	飞衡监理	18952150777
14	谭	国电南自	13770920577
15	刘世	华电	18209890102
16	陈庆	南自	15887218626
17	黄志强	飞衡监理	13816015319