

协调会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHHJ-ZH-XTJY-017

签发：[Signature]

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 03 月 07 日
会议主持人	李仓立		
会议主题：工程日协调例会			
会议内容： 一、上次会议落实情况： 1、桩基标段一海运1500根管桩3月到场进行考核，第四台桩基未到场。 2、桩基标段一上次会议要求打桩120根，实际打桩35根，进行考核。 3、桩基标段二上次会议要求打桩200根，实际打桩90根，进行考核。 4、桩基标段二上次会议要求到桩5车，实际未到桩，进行考核。 5、开关站地梁支模板钢筋绑扎未完成，进行考核。 5、图纸清册、施工蓝图、图纸会检记录回复单（001）未回复。 6、围栏安装队伍3月8日进场。 7、开关站素土回填3月8日全部完成（下雨天顺延）。 二、施工单位工程完成情况： 现场当日施工情况： 1、开关站：综合楼地梁支模板钢筋绑扎。 2、标段 1：打桩 35 根，累计 2051 根；未到桩，累计 2056 根。 3、标段 2：打桩 90 根，累计 1169 根；未到桩，累计 2361 根。 三、明日施工计划： 1、开关站：综合楼地梁支模板钢筋绑扎完成。 2、标段 1：分包计划打桩完成 150 根，海运桩到场。 3、标段 2：分包计划打桩完成 200 根，到桩 10 车。 4、会议要求桩基标段一、标段二3月8日开始打桩按照施工节点完成每日300根工程量。 四、会议要求： 1、开关站临时用电存在安全隐患，已下通知单进行整改。			

- 2、开关站施工图纸尽快提供。
- 3、开关站综合楼混凝土浇筑前需要做好前期准备工作，要求备用震动棒、塌落度桶、试块盒、商砼配合比报告单必须齐全。
- 4、图纸会审记录（001）3月8日必须提供，逾期考核。
- 5、施工单位过程报审资料不齐全，资料内容与实际不符，要求3月8日整改完成，逾期考核壹万元。
- 6、一标段管桩不合格问题3月8日厂家来人确认。
- 7、已做完的第三方承载力试验报告尽快上报结果。
- 8、质监站暂定3月10日检查，各相关部门提前整理好迎检资料。
- 9、施工单位3月8日所有审完的资料借回复印，3月9日上午进行检查。
- 10、桩基标段二箱变基础（400）桩确定到场时间。
- 11、开关站负责人会议缺席考核壹仟元。

主送单位	国电南京自动化股份有限公司		
抄送单位	上海华电福新崇明能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 03 月 07 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	协调会议		
会议时间	2021.03.08		
会议地点	项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	如以军	华电	13651826989
2	侯宇豪	华电	15122887277
3	董少金	华电	13585920389
4	柳钢林	华电	18717760739
5	李金兰	正衡	15965513953
6	任安木		13357573708
7	王时华	正衡	18155193511
8	张宇龙	博星	18221874436
9	沈林木	南昌	18662811649
10	程传辉	华电	13606324997
11	张洪勇	华电	15165451568
12	史能武	华电	
13	刘成	华电	13251890102
14	许强	华电	17362169371
15	陈震	南昌	15861818646
16	赵峰松	正衡监理	13706124544
17	李平	正衡监理	18952150777