

会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHL-AQ-C02-003

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020年12月31日
会议主持人	李仓立		
会议主题：开工前准备、安全			
上次会议落实情况： 无			
会议内容： 1、要求总包单位尽快落实 PHC 工程桩进场时间及桩基施工队伍进场时间；对进场施工队伍进行技术交底、安全技术交底及“三级教育”、发放劳保用品。 2、第三方试验单位应尽快提供 PHC 工程桩试验报告上报监理方。 3、开工前准备工作要尽快落实到位，前期资料报审、包括施工组织设计、公司资质、人员资质、特殊人员资质、各种专项施工方案，现场临时用电安全防护措施等资料上报。 4、要尽快提供本项目图纸、开关站施工图、光伏场区桩基施工图。 5、现在渔塘整治、已经整治完成的渔塘什么时候能交付使用、进入下一道工序桩基施工，要求尽快交付。 6、经现场业主、监理检查，现有的现场配电箱存在安全隐患，要求总包单位尽快落实整改（如出现安全事故问题，由总包方全部负责）。 7、项目监理、施工所用表格已经基本确定完成，总包单位尽快制作项目资料划分表。 8、各参建单位一定要做好疫情期间的防控措施，成立官方小组；下设组长、副组长、组员，组长由项目负责人兼职，一切防护用品、设施要到位，对新进场人			

员要测温、上报进场人员名单、身份证复印件、来人路线、地区，对高风险地区进场人员进行每天测温并隔离，宿舍、办公、厨房以及人员聚集场所进行每天消毒。

附：会议签到表

主送单位	国电南京自动化股份有限公司、上海宏波工程咨询管理有限公司		
抄送单位	上海华电福新崇明能源有限公司、华电国际项目管理有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020年12月29日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

() 监理例会签到表

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

会议名称: 监理例会: 开工前准备

会议时间: 2020 年 12 月 31 日 星期 四

会议地点: 业主会议室

序号	姓名	单位	联系电话	备注
1				
2	何辉	华电上海公司		
3	苏媛	华电崇明公司	13585724389	
4	李仓全	正衡监理	15851795851	
5	王强	华电崇明公司	1731111921	
6	陈宇	崇明绿华项目公司	151288727	
7	郑办	华电崇明		
8				
9	赵翔	国电南自	1391573222	
10	沈林	国电南自	18662811649	
11	王东	国电南自	13770920517	
12	陈霞	国电南自	15861818646	
13				
14				
15	丁敬		18917507281	
16	黄圣超		13816015319	