

会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZRHJL-ZH-C02-005

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年01月14日
会议主持人	李仓立		
会议主题：工程周例会			
会议内容： 本周以质量、进度、安全形成纪要如下： 一、施工单位汇报上周工作情况： 1、对现场施工人员进行每日班前安全教育会，对现场工人进行安全技术交底并签字确认。 2、已对施工区域部分临时用电设施，配电箱进行整理更换，定期检查配电箱内电气设备，保证运行期间安全有效。 3、对施工区周边主要进出口安装安全警示标牌。 4、已对施工区域内道路，拉土车掉落的泥土保持每天清理。 下周计划： 1、光伏区开始桩基施工。 2、PHC 管桩到货 2000 米。 二、监理单位： 1、前期报审资料文件整改完成后及时报审。 2、监理已下发的通知单尽快回复。 3、尽快落实第三方桩基检测单位，检测时通知监理方到现场并提供检测报告。 4、已出的施工图纸尽快签字盖章并移交业主单位及监理单位。 5、施工单位尽快提供地质勘探报告。 6、打桩前光伏区表面障碍物进行清理（树木、电线杆）。 7、施工前搞清楚地下是否有管道。电缆之类的设施，如有发现联系相关部门妥善处理。 8、现场施工人员必须佩戴劳保用品，如有发现违规操作将进行考核。对新进			

场施工人员进行疫情防控检测，购置防控设施及消毒用品，对中高风险区来的施工人员进行核酸检测并隔离 14 天。

三、建设单位：

- 1、监理例会参会人员：现场负责人及相关人员不得缺席，有事提前请假报备。
- 2、下周三前开关站必须开工，光伏区必须开始打桩，施工人员必须到位。
- 3、要求监理及施工单位用表，下周一上报。
- 4、要求施工方现场临时用电过路电缆深埋，不得暴露在道路表面。
- 5、目前总体进度已严重滞后，未能按照排定的计划完成施工任务；要求施工方每周上报进度计划表，总进度计划表进行更新。

四、上次会议落实情况：

- 1、前期报审资料未完成
- 2、桩机、现场设备还未到场。
- 3、开关站未施工，下周开始施工。
- 4、白图设计院未签字盖章。

主送单位	国电南京自动化股份有限公司、上海宏波工程咨询管理有限公司	
抄送单位	上海华电福新崇明能源有限公司、华电国际项目管理有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2021 年 01 月 14 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	工程周例会		
会议时间	2021.1.14		
会议地点	项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	胡山飞	光明公司	13651826989
2			
3	熊良忠	华中国际项目管理有限公司	15122887217
4	董松	光明公司	13580924389
5	胡锡林	光明公司	18717760739
6	高志全	常州飞鹤	15851745851
7			
8	刘凌	光明公司	13862062038
9	李中	飞鹤新管理	18952150777
10	刘强	光明公司	17362161931
11			
12	刘永	国电南自	1377092057
13	朱晓兵	~ ~	
14			
15			
16			
17			