

会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZH-C02-008

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年01月21日
会议主持人	李仓立		
会议主题：安全、质量、进度工程周例会			
上次会议问题落实情况： 1、前期资料整改还未报我方监理复核。 2、开关站问题还未解决。 3、地质勘探报告未提供。 4、前期下发的监理通知单还未回复。 5、第三方测验总包单位未给出明确时间。			
会议内容： 2021年01月21日上午09:00在项目部会议室由监理单位组织建设单位、施工单位及相关专业人员进行项目工程周例会，形成纪要如下： 一、施工单位汇报上周工作情况： 1、本周项目施工安全生产情况总体平稳，未发生异常及不安全事件。 2、光伏区累计打桩184根，完成总量约1.5%（全场管桩合计12366根）。 下周计划：光伏区打桩完成800根，累计完成984根，完成总量约7.9%。 二、监理单位： 1、关于临时用电情况一定要落实到位，我方要求严重损坏的配电箱严令禁止使用，待更换新的配电箱以后方可使用。 2、前期资料整改抓紧送我方监理复核。 3、前期已下发的通知单限三个工作日回复。 4、尽快落实第三方桩基检测单位，检测时通知监理方到现场并提供检测报告。 5、施工单位尽快提供地质勘探报告。 6、后期桩基施工时一定要保证施工工艺合格并严格按照国家桩基规范要求施工。 7、对新进场施工人员进行疫情防控检测，购置防控设施及消毒用品，对中高风险区来的施工人员进行核酸检测并隔离14天。			

三、建设单位：

1、现场临时用电问题，乱接、乱送现象严重，施工单位对现场人员进行交底，确保临时用电安全，由监理单位负责监督并限期整改，后期若再有发现乱接乱送现象将严厉考核。

2、光伏区桩基施工打桩过程中必须控制好质量，桩位必须保持横平竖直，避免出现桩位偏移现象，监理单位现场巡视发现问题及时通知施工单位整改，本工程要求必须达到精品工程。

3、施工单位必须落实好年前施工计划并上报。

4、监理单位及施工单位周报及时上报。

5、月例会确定时间为下周一25号召开。

6、对新进场的人员进行疫情防控检测并登记，对中高风险区域来的人员进行核算检测并隔离。

附：会议签到表

主送单位	国电南京自动化股份有限公司、上海宏波工程咨询管理有限公司		
抄送单位	上海华电福新崇明能源有限公司、华电国际项目管理有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021年01月21日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	工程周例会		
会议时间	2021.1.21		
会议地点	项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	刘江军	黎明公司	13651826989
2	董超	黎明公司	
3	刘建	黎明项目部	1512288727
4	肖旭	常州正衡	15851795851
5	张朋家	常州正衡	17813526551
6			
7			
8			
9	沈林书	国电南自	1866281149
10	王康	国电南自	13770920517
11	任安木		13357573708
12			
13			
14			
15			
16			
17			