

会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZH-C02-011

签发：[Signature]

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 04 月 08 日
会议主持人	李仓立		
会议主题：监理周例会			
会议内容： 2021 年 04 月 08 日下午 15:00 在项目部会议室由监理单位组织建设单位、施工单位及相关专业人员进行监理周例会，形成纪要如下： 一、会议内容： 本周进度：（1）光伏区本周打桩 323 根，累计打桩 11894 根，完成总量约 96%（全场管桩合计 12366 根）。（2）支架立柱累计安装完成 7124 根；支架累计安装 612 组；组件累计安装 72 串；（3）1#、4#、8#箱变基础浇筑完成，累计完成浇筑 6 个（1-5#、8#浇筑完成）；6#、7#、9#箱变支模、扎筋完成约 80%；（4）场区围栏累计安装完成约 1812 米，完成总量约 24%；（5）开关站综合楼二层主体扎筋、支模完成约 90%；一次室高压电缆沟压顶扎筋、支模完成约 90%；（6）1#SVG、2#SVG、避雷塔、1#接地变浇筑完成；2#接地变支模、扎筋完成 100%；（7）室外电缆沟开挖完成。 1、光伏区管桩裂纹问题本周五全部排查完成，整改方案尽快上报，9米桩到场时间尽快确定。 2、开关站发现安全防护措施不到位，安全帽、安全带必须佩带齐全。 3、支架、组件安装整改不合格，继续整改，整改完成后重新进行验收。 4、加强现场安全管理，高空作业必须佩戴安全带，特殊作业人员必须持证上岗，现场的铲车等非载人机械严禁载人。 5、加强现场临时用电管理，存在的安全隐患及时进行整改。 6、第4次图纸会审记录设计单位尽快回复，已到的施工蓝图尽快组织会审。 7、逆变器之间尽快确定到场时间，进入现场后必须进行试安装，验收合格后再进行施工。 8、光伏区防雷接地本周开始施工。 9、开关站综合楼二层主体4月9日开始施工。			

10、开关站综合楼4月11日二层梁板浇筑完成；4月10日电缆沟、室外设备基础全部浇筑完成；4月15日一次、二次室地坪施工完成；4月15日—4月25日电气安装。（滞后一天罚款壹万）

11、现场材料乱丢、乱放、踩踏现象严重，已下发通知仍不整改将进行考核。

12、现场保卫措施必须到位，防止材料丢失。

主送单位	国电南京自动化股份有限公司		
抄送单位	上海华电福新崇明能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 04 月 08 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	周例会		
会议时间	2021.04.08		
会议地点	项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	张川飞	华电	
2	张洪海	华电	
3	董少军	华电	
4	李金全	正街	
5	王刚	南自	
6	田明	永学	
7	沈林书	南自	
8	史明成	华电	
9	张洪海	华电	
10	刘世	华电	
11	王学强	华电	
12	郝锁林	华电	
13	李中	正街	
14	程付强	华电	
15	王金才	正街	
16			
17			