

会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZH-C02-015

签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 05 月 13 日
会议主持人	李仓立		
会议主题：监理周例会			
会议内容： 2021 年 05 月 13 日下午 14:00 在项目部会议室由监理单位组织建设单位、施工单位及相关专业人员进行监理周例会，形成纪要如下： 一、本周进度： 1、光伏区本周打桩 280 根，累计打桩 12366 根，完成总量约 100%（全场管桩合计 12366 根） 2、支架累计安装 1775 组，完成约 95.4%，组件累计安装 3340 串，完成约 95.4%。 3、1*4 光伏电缆敷设完成约 60%，逆变器至箱变低压电缆敷设完成约 80%；光伏区桥架安装完成约 90%。 4、逆变器安装完成 164 台（总计 176 台）；场区接地完成约 70%。 5、开关站卫生间墙砖粘贴完成，一层吊顶完成约 80%，地砖铺贴完成约 80%，一层墙体第一遍腻子找平完成 90%，二层墙体砌筑全部完成，二层墙体抹灰约 40%，开关站围墙施工完成约 50%。 二、会议内容： 1、1-11 管桩裂纹整改方案及 20 年年限质量承诺书尽快上报。 2、光伏区支架立柱焊接做好消缺前准备。 3、开关站整体进度严重滞后，按照总包单位核定的 5 月 12 日施工节点未完成项予以考核。			
主送单位	国电南京自动化股份有限公司		
抄送单位	上海华电福新崇明能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 05 月 13 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	周例会		
会议时间	2021.05.14		
会议地点	项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	董少磊	华电	
2	李分强	飞恒	
3	李仁翔	国电南自	
4	沈成林	南自	
5	李仁平	飞恒	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			