

宁明桐棉风电场工程

第一次工地会议纪要

常州正衡电力工程监理有限公司

第一次工地会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-HYJY-001

会议地点	项目部		会议时间	2021.1.2
会议主持人	朱卫俊	会议主题	开工安排及规划	
会议内容： 一、 监理单位： 1、受业主单位的委托，我公司很快组建了监理项目部。按照监理合同，通过四控、两管、一协调对施工阶段的施工单位进行管理。 2、 总包方尽快完善前期开工资料、技术方案并上报。 3、施工单位应严格按照图纸设计规范及有关技术文件进行施工。 4、认真把好原材料、构配件使用关，杜绝使用未经检验或检验不合格的材料。 5、认真把好关键工序、重点部位施工关。 6、 施工单位每道工序开工前需向监理项目部报验施工方案及技术交底，经监理检查合格，批准后方可进行实施。工序完成首先进行自检，检验合格后经监理验收，认可后方可进行下道工序。 7、对监理现场巡视及验收的过程中发现的问题必须及时整改，并对整改的结果进行复验，确保工程质量合格不留隐患。 8、进场原材料需进行报验，检验合格后方允许进场。需要复试的材料需在监理的见证下进行取样，封存复检合格后方可使用。 9、施工单位尽快制定出总进度计划，每周再把进度计划细化，细化到每个工序。每周开监理例会对比总进度计划是否存在偏差，若有偏差，制定可执行的纠偏措施。 10、需对进场工人进行三级安全教育，并做好技术、安全交底。 11、施工需建立完善的安全管理制度，需配备专职安全员。警示标识悬挂到位。 12、基坑周围悬挂警示标识牌，禁止大型车辆在基坑周围行驶。并做好边坡动态监测工作。 13、施工现场临时用电需是三项五线，实行一机一闸一保护。 14、施工现场及生活区需备有灭火器。 15、进入施工现场需佩戴安全帽，帽带需标准佩戴。 16、安全标识及机位标牌及时落实到位。 17、现场驾驶车辆需谨慎驾驶，弯道不得超车，不得酒后驾车。				

- 18、道路开挖修建需放两条边线，不能只放中线，三条红线不能触碰。
- 19、现场施工需注意森林防火，并注意对环境的保护。
- 20、机位平整时需注意施工安全，要有人进行现场监护，防止落石和塌方。
- 21、做好疫情防控，备好相关医疗用品及防毒蛇血清。需有相关应急预案。
- 22、每周五下午两点开监理例会，项目经理、现场负责人、管理人员要按时参加。
- 23、目前总包单位、分包单位已进场，场区道路已开始放线、升压站也开始场平，望施工单位尽快做好各项施工准备。

24、建立项目微信群，便于信息的传达、沟通、管理

二、施工单位：

总包：

- 1、各分包单位需配合现场项目部管理人员的工作。
- 2、对现场人员进行安全培训教育，加强现场安全管理。
- 3、前期资料及时报审。
- 4、资料格式使用标准业主与监理沟通后及时确认。

外线：

1) 现场存在问题：青苗赔偿资金（10 号之前需给村民打出第一笔款）。1-7 号升压站间隔的具体位置需沟通协调。

道路：

1) 现场道路有两条，一条是防城港方向，暂未施工。其一是巴莱方向 3、4、5、6、7 号线总长度为 3.1km，已完成 70%。升压站本周内平整完成，挡土墙所需材料备足。下周完成挡土墙修建。

2) 现场存在问题:关于业主方面：7 号线附近弃渣场已放线完毕，不清楚是否测量完毕，需给出答复。17 号线（防城港）位置弃渣场已红线圈出， 17 号线入口需要改动，也已红线圈出，但具体情况业主方也未给出答复。

混凝土搅拌站：

- 1) 搅拌站已征地完成，租金已发放给村民。报给业主的土地审批仍未有具体结果。
- 2) 图纸仍未交付，材料无法采购。

三、业主单位：

- 1、现场施工存在问题时各单位及时协调处理。
- 2、监理单位提出合理建议时各单位需落实到位。
- 3、各方确定参会人员，有事需提前请假。
- 4、总包、监理人员名单及时上报。
- 5、春节前施工进度计划、值班人员、现场安排尽快上报并审核(十天内完成)。
- 6、现场违章施工处罚措施为现金处罚，总包与监理商定具体内容。
- 7、统一项目资料报验版本及格式，确认项目名称。
- 8、监理单位细化明确后期会议具体流程。
- 9、总包联系设计院尽快在 1 月 5 号拿出升压站、道路等相关设计规范。
- 10、下周主机三一重工厂家进行现场路勘。
- 11、项目部的五牌一图，施工现场安全警示牌的安防悬挂尽快落实。
- 12、项目部仍无法正常通讯，通讯问题十五天内尽快协调解决。
- 13、项目部灭火器落实到位，垃圾处理确认出方法。
- 14、各单位资料及时报审，不得堆积。
- 15、道路修建严格按照中汇要求进行施工。
- 16、现场医疗用品、设施。防范毒蛇的药品、方法及时落实到位并作出事故应急预案。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021. 1. 2

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。