

宁明桐棉风电场工程

第七次 监理 会议 纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-HYJY-007

工程名称：宁明桐棉风电场工程					
会议地点	项目部			会议时间	2021.4.2
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全		
参会单位	宁明县中汇新能源有限公司				
	常州正衡电力工程监理有限公司				
	西安西电新能源有限公司				
	山东鸿华建筑安装有限公司				
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司				
	广西泰能工程咨询有限公司				

监理例会内容：

一、 业主单位：

- 1、关于总包发出的联系单，我方核实后会尽快回复。
- 2、总包需尽快将风机基础施工方案报监理方审核。我方也会组织专家进行评审，若选用的搅拌机产能不能满足施工要求，要做好更换型号的准备。
- 3、本周必须督促设计完成风机基础接地施工图
- 4、场外道路整修分包单位尽快确定，以免影响到风机设备运输。
- 5、升压站、集电线路、对侧站改造的施工合同尽快落实。
- 6、下周开始办理广西见证员、取样员证，尽快落实到位。
- 7、本项目并网节点不变，如出现延期，按合同约定进行经济处罚。

二、 监理单位：

- 1、下周开始总包要向有关部门咨询质检备案流程，做好质检备案的准备工作。
- 2、总包要尽快确定本项目一级建造师人员，不要影响施工资料签认。
- 3、7#风机进场道路转弯半径问题，要按设计单位解决方案执行。
- 4、施工单位必须为施工人员购买意外伤害险。
- 5、各施工方要收集并保存好各自的施工资料。如：电子版、合格证、检测报告等。

三、 施工单位：

总包：

- 1、风机基础接地施工图纸4月9号设计完成。

2、我方发出的联系单，请业主方及时回复。

3、5#、6#风机基础坐标复核后，发现基础一侧小于基础半径，不能满足施工要求，望业主方能尽快协调解决。

4、外线线塔地脚螺栓紧固后，需进行复验检查。

5、各单位施工人员的保险及时购买，不得拖延，购买后发总包核查。

6、大号线渣场选址要具有可实施性。

7、7#风机渣场附近村民便道，雨天无法通行，待搅拌站建造好后，铺层混凝土，以方便村民通行。

8、分包单位不得拖欠施工人员的工资，有问题先到总包项目部解决。

9、上周应业主委托到现场 k0+270 处附近清点了 5 棵松树。

分包：

外线存在问题：

1、外线线塔 N100#另一股东要国土局对杆号的批复，现在只有通道的，没有具体杆号的批复；

2、N108#户主要价过高。因怕牵扯过大，造成更大的损失，相关协调负责人正在采取措施。

3、N1#塔基到构架档距是否过大，如果需要调整什么时候会有结果。

道路存在问题：

1、17#风机场内道路等通知动工时间；

2、7#风机平台道路 k0+270 处 10kv 高压线影响施工，需业主协调拆除；

3、7#风机道路 k1+240—k1+290 处转弯半径不能满足大部件运输需联系设计解决；

4、7#风机吊装平台下方设弃渣场需业主测绘协调解决；

5、3#风机道路落差较大需设计单位指导解决。

拌和站存在问题：

1、5#、6#风机基础坐标复核后，不能满足施工要求，已按照联系单形式进行上报。

本周完成：

进场道路：

1、入场道路：7#完成 61%；4#、5#、6#完成，共完成 2.865km，完成总量 20.6%。

风机平台 3#、4#、5#、6#已完成，7#完成 30%。

外线:

- 1、基础完成 7 基。
- 2、基础浇筑完成 7 基
- 3、接地敷设完成 10 基
- 4、线塔组立完成 10 基。

搅拌站:

- 1、设备基础开挖完成; 设备基础垫层浇筑完成; 设备基础钢筋绑扎完成;
- 2、6#、5#、4#、3#基础坐标复核完成。

下周计划:

道路:

- 1、风机检修道路计划完成 0.1km, 累计完成 2.965km; 4#检修道路修整完成, 检修道路点放样完成 2km。

外线:

- 1、线路分坑计划完成 2 基; 基础计划开挖 4 基; 基础材料运输计划完成 3 基; 钢筋绑扎计划完成 8 基; 模板安装计划完成 8 基; 基础计划浇筑完成 8 基; 线塔计划组立 10 基, 接地敷设计划完成 10 基。

搅拌站:

- 1、设备基础浇筑。

安全例会内容:

业主:

- 1、道路行车注意安全。

监理:

- 1、7#道路山体较陡段, 应首先确保施工安全。
- 2、外线 3#线塔基础施工无警示线、安全标识, 应引起高度重视。
- 3、道路单位施工车辆需注意车速, 尤其从山下到山上这段路, 车辆要礼让慢行。
- 4、各单位的安全资料、安全生产责任制需健全。
- 6、需对进场工人进行技术交底、三级安全教育的培训。安全检查每周要进行检查。
- 7、特殊工种作业、应急预案等方案各单位需编写完善。

8、严禁施工人员到附近河塘洗澡。

总包：

1、道路修筑时注意安全施工，不得冒险推进。

2、安全防护用品、劳保要配备到位。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.4.2

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

会议签到表

会议名称			
会议时间	2021.4.1. 14:00		
会议地点	项目部会议室.		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	苗守明	正衡监理	
2	李红	正衡监理	13915815865
3	顾文波	正衡监理	15566409653
4	张秋	西电	18378008877
5	常油	西电西电	17823536757
6	苗晓兰	西电西电	15207712073
7	张红	西电	
8	李信	西电	18878064686
9	王小刚	西电新能源	19829647855
10	常春山	西电	15898687290
11	周中祥	西电	1839241063
12	段如涛	宁明中江	17521000701
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			