

宁明桐棉风电场工程

第三十七次
监理



纪要

常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHNLYJFJ-037

会议地点	项目部		会议时间	2021.10.29
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全	
参会单位	宁明县中汇新能源有限公司			
	常州正衡电力工程监理有限公司			
	西安西电新能源有限公司			
	山东鸿华建筑安装有限公司			
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司			
	广西泰能工程咨询有限公司			
	广西悦捷电力工程有限公司			

监理例会内容：

一、业主单位：

- 1、升压站施工要做好赶工计划，2021 年 12 月 30 前并网必须按期完成。
- 2、10 月份以后的天气大部分是大雾、阴雨天气，吊装作业要有做好施工措施。
- 3、吊装前风机基础接地阻值必须符合设计要求。
- 4、小号线箱变基础可考虑预制方案，能缩短工期。
- 5、质监提出问题及时上传回复，完成闭环。
- 6、集电线路根据进度情况增加施工人员。

二、监理单位：

- 1、小号线风机基础沉降观测基准点未报验施工，需返工处理。
- 2、升压站沉降观测第三方到场后，通知监理方见证。
- 3、升压站钢筋下料严格按图纸规范施工，不得再次出现问题，影响施工进度。
- 4、各单位所做出的施工进度计划需符合实际，与现场施工进度相符。
- 5、吊装方案未按专家评审意见修改的条项，修尽快完善。
- 6、吊装准备工作不到位，不得进行吊装作业。
- 7、施工方资料要做到到与实体同步。

三、施工单位：

总包：

- 1、升压站土建施工与电气施工要做到有序衔接。

2、下周将现场安全标语等、警示标志全部悬挂到位。

3、场外道路加快施工进度，塔筒马上要进场。

四、需要协调解决的问题：

无

分包：无

外线：无

检修道路：无

拌和站：无

集电线路：无

风机基础：无

升压站：无

本周工程完成：

进场道路：

1、检修道路：检修道路本周整修完成 219m。

2、外送线路：无。

风机基础：

4#基础开挖接地外引沟及焊接接地外引完成，浇筑二次灌浆料完成，浇筑沉降观测点混凝土完成；3#基础开挖接地外引沟及焊接接地外引完成，支基准点模板完成 50%；7#基础浇筑沉降基准点混凝土完成，平台压实完成；6#、5#、7#基础刷沥青漆完成；6#、5#基础平台压实完成。

集电线路：

线路分坑完成 4 基；基础浇筑完成 1 基；电缆沟开挖完成 45 米。

场外清障：

转弯半径不足处道路拓宽；树木砍伐完成 80%；电信部门，通信光缆改造；桥梁加固完成。

升压站：

综合楼二层架子拆除；事故油池钢筋绑扎，支模；SVG 支模；构架、避雷针基础支模，电气楼外架搭设。

环水保：无。

吊装：吊装工作情况：对进场人员进行厂家卸车技术交底

对侧站：

1)、施工人员登记报审、防疫码、核酸检测等防疫信息收集、安全交底及网安培训、土建施工方案报审已完成，一次二次施工方案已编制完成报审中，带电隔离栏进站工作票已完成；

2)、间隔扩建施工单位正编制停电计划给崇左局，10月21日局内开会审本间隔扩建停电方案及风险控制会议，目前局内给出初步停电时间为2021年11月17日开始停电，停至11月底；

3)、设计图纸已出版完成，满足现场施工需要，因二次设计有小调整计划本周组织施工图纸会审及技术安全交底工作推迟至下周（地点及时间待定），需建设单位、总包单位、监理单位及设计单位参加

下周工程计划：

外送线路：无。

场内外道路及风机平台工程：

19#检修道路开进 254 米至吊装平台；14#检修道路破碎开挖 20m 开至吊装平台；17#检修道路整修完成。

场外清障：

转弯半径不足道路拓宽；桥梁加固钢板铺设完成；通信光缆改造完成；树木砍伐完成。

集电线路：

接地敷设完成 1 基；基础材料运输完成 1 基；基础浇筑完成 1 基。

升压站：

电气楼 2 层内外架搭设；电气楼 2 层钢筋绑扎、支模；主变（构架）基础浇筑；消防水池底板浇筑；SVG、避雷针基础浇筑；继保间、蓄电池间砌砖；原生活区拆除，平材料堆放场地

风机基础：

3#、4#基础平台压实完成；3#、5#基础浇筑沉降基准点混凝土完成。

吊装：

具备进场条件，计划下周进场 300T 汽车吊、550T 履带吊；计划下周工作人员进场；完善开工报审资料，人员保险，工器具报审工作；验收机位平台，跟踪进场道路修整情况、风机设备到货情况；等人员进场完，开展三级安全教育。

安全例会内容：

业主：

- 1、做好施工安全管理工作，做好防护及应急措施。
- 2、做好疫情防控，各施工单位上报新入场人员疫苗接种及具体行程。
- 3、道路运输需做好运输方案，严控设备运输安全。

监理：

1、新工人进场后先进行三级安全教育培训、安全交底、并经考试合格后方可让其上岗，同时做好疫情防控工作，进场前检查健康码、通行码、外省人员提供核酸检测报告。

- 2、有破损的配电箱及时更换完好的配电箱，并每天要有检查记录。
- 3、个别工人未正确佩戴好安全帽，未系好帽带。
- 4、升压站宿舍配备的一具消防灭火器已失压，无检查记录。
- 5、做好施工现场文明施工，现场钉子要集中收集，不得随意丢弃。
- 6、配备专职安全员加强施工现场的检查力度。
- 7、做好雨季施工的相关安全防护措施，相关电气设备要有防雨防潮措施。
- 8、升压站新进工人及时购买工伤保险。

总包：

- 1、大号线道路开进注意施工安全，雨水天注意边坡防护。
- 2、现场加强安全文明施工建设力度。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.10.29

注：会议纪要由监理单位起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。



会议签到表

会议名称			
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王江	中承	
2	王江	中承	
3	苗守明	正衡	18539318759
4	周正	正衡监理	17840837082
5	张欣	广西悦捷	18378008877
6	罗必平	西电	18392381594
7	项福	广西悦捷	19897679297
8	项福	广西悦捷	15928182588
9	项福	广西悦捷	18697259882
10	张靖	西电新能源	13519176174
11	项福	西电新能源	18392401053
12	项福	" "	15898687270
13	项福	" "	15704268758
14	项福	" "	18130656598
15	张立河	" "	18878066939
16	项福	" "	18878064686
17	杨文	湖南中泰	13467665772
18	吴承	湖南中泰	18776124419
19	项福	湖南中泰	17376198887

会议签到表

会议名称			
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	李强	三-重能	13552983904
2	徐文平	正衡监理	15610615208
3	张俊	正衡监理	1807754874
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			