

宁明桐棉风电场工程

第三十三次
监理会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-HVJY-033

会议地点	项目部		会议时间	2021.10.1
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全	
参会单位	宁明县中汇新能源有限公司			
	常州正衡电力工程监理有限公司			
	西安西电新能源有限公司			
	山东鸿华建筑安装有限公司			
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司			
	广西泰能工程咨询有限公司			
	广西悦捷电力工程有限公司			

监理例会内容：

一、业主单位：

- 1、施工资料未按规定时间完成，对总包、风机基础分包、升压站分包分别考核2000元，对道路分包、风机吊装分包提出警告。
- 2、不能在规定时间内交考核罚款，我方将发函通知总包，从工程款中双倍扣除。

二、监理单位：

- 1、大号线风机基础施工开始时间尽快确定，不要影响后续工程施工。
- 2、事故油池设计为抗渗混凝土，需及时送检水泥、沙、石，检测单位提供抗渗混凝土配合比，提醒搅拌站购买外加剂。抗渗混凝土试块为圆柱体。
- 3、升压站需加强钢筋制作安装管理，按图纸及规范施工。
- 4、风机高强螺栓已到场，尽快安排送检，无第三方检测报告，不得进行吊装作业。
- 5、升压站每道工序完成后需先行自检，自检合格后再报验。
- 6、5#、6#、7#风机基础接地降阻尽快施工，设备进场前必须完成；3#、4#风机基础尽快组织接地极引孔施工。
- 7、升压站、风机基础浇筑前，需把控制的坍落度要求、初凝时间告知搅拌站，搅拌站根据混凝土性能指标提供混凝土。
- 8、10月8日6#风机基础二次灌浆试块28天标养到期，需送检。
- 9、质检单位首检提出的整改项，尽快整改回复，先做施工技术资料，质量保证资

料节后找检测单位提供。

10、总包、分包报审资料表格、字体要统一，不符合要求的及时改正。

三、施工单位：

总包：

1、搅拌站水泥尽快采购进场。

2、大号线道路施工计划尽快提供。

3、升压站整体进度缓慢需加快施工进度，施工时需同步自检，发现问题及时处理。

4、风机基础所需锚栓、锚板数量发出联系单到总包项目部。

5、风机设备到达板岸，场外道路板岸段仍未施工完成，影响设备运输，一切责任及费用由道路分包承担。

6、所有设备已生产出，需要设备进场时需提前通知。

7、质检所提出的问题尽快改正，尽快回复。

四、需要协调解决的问题：

无

分包：无

外线：无

检修道路：无

拌和站：无

集电线路：无

风机基础：无

升压站：无

本周工程完成：

进场道路：

1、检修道路：检修道路本周整修完成 200m。

2、外送线路：无。

风机基础：

3#基础混凝土浇筑完成；7#基础焊接接地模块及回填土方完成；5#基础焊接接地模块完成，回填土方完成 80%；5#、6#、7#基础二次灌浆料养护；4#基础整改及支模板

完成 70%。

集电线路：

线路分坑完成 3 基；基础开挖完成 2 基，保护帽施工完成 7 基。

场外清障：

转弯半径不足处道路拓宽一处；挡土墙砌筑完成 100%；桥梁加固人员入场第一座桥加固 80%。

升压站：

综合楼二层装模板钢筋绑扎；站内挡土墙完成建设；配电楼一层绑钢筋；道路涵管安装及修路顺坡，主变基础完成开挖绑钢筋；避雷基础 1、2 号完成垫层浇筑。

环水保：无。

对侧站：

1、间隔扩建部分设备采购，厂家已排产，大部分设备已具备发货条件，办理工作票审批中。

2、施工确定为崇左局三产广信电力，合同已签订，施工方已做好人员机具入场准备，供电局施工备案工作进行中，施工计划编制完成，施工方案编制中。

3、图纸 8 月 11 日已完成供电局外审工作，升压站涉网部分设计院图纸已完成审查，审查意见整理中。

4、间隔改扩建部分设计图纸已按初步图审意见修改并安排出版，并于 2021 年 9 月 18 日提供给施工单位四份。

5、间隔扩建施工单位根据供电局要求已上报停电计划，供电局办理停止供电手续。

下周工程计划：

外送线路：无。

场内外道路及风机平台工程：

19#检修道路开进 200 米至 k1+650 处；14#检修道路破碎开挖 100m 开至 k0+740 处；18#检修道路整修完成。

场外清障：转弯半径不足处树木砍伐道路拓宽；第一座桥梁加固完成。

集电线路：

完成 C 线的线路分坑工作；基础浇筑完成 1 基；完成 4 基铁塔接地。

升压站：

完成综合楼板面二层浇筑，一层拆模板；道路铺水稳层路浇筑；完成油池开挖及SVG开挖；配电楼完成一层完成浇筑；完成主变基础浇筑；完成事故油池装模板；完成避雷基础装模板。

风机基础：

04#基础浇筑混凝土；5#基础回填土方完成；3#基础浇水养护；5#、6#、7#基础沉降观测点浇筑混凝土完成。

安全例会内容：

业主：

1、各单位国庆节人员离场清单；总包、监理做好返场人员行程记录；尽量不往人流密集处聚集。

监理：

1、我监理项目部下达的安全通知单及时闭环，未能及时闭环将根据项目管理制度进行考核。

2、要求各参建加强安全管理意识，国庆节期间做好安全自查工作，我监理单位对不符合要求的直接进行考核。

3、再次要求各参加单位加强特种作业人员的管理，必须持证上岗。

4、做好节假日期间的防火、防盗工作。

5、关于国庆期间必须做好办公场所、宿舍、设备、材料等安全检查工作，同时要求各施工项目部对施工人员做好安全交底。

6、要求各参建单位在施工前必须对施工现场的环境及安全条件进行检查，发现问题及时汇报处理，确保安全。

7、目前安全员只有升压站、集电线路配备，风机基础及道路未配备安全员，要求总包西安西电加强专职安全员的管理，专职安全员的数量应按施工人员数量的3%配备。

总包：

1、大号线道路开进注意施工安全，雨水天注意边坡防护。

2、现场加强安全文明施工建设力度。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.10.1

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

宁明桐棉风电场工程
监理项目部

会议签到表

会议名称			
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	苗宇明	正衡监理	18539318759
2	周平	正衡监理	17840837082
3	甄文波	正衡监理	1507754814
4	徐文平	正衡监理	15610615208
5	张跃	广西悦捷	18378008877
6	袁月	广西悦捷	15728182588
7			
8	倪福才	广西悦捷	18897679297
9	王建海	广西悦捷	14795489371
10	邱海林	西电新能源	15129896403
11	周中江	西电	1831281053
12	常松	西电	1571687290
13	张强	西电	17617016939
14	丁强	西电	18130656098
15	马城晋	西电新能源	13689293932
16	苏平	湖南中泰	13517561226
17	刘富一	西电	18878064686
18			
19			