

宁明桐棉风电场工程

第  
三  
十  
九  
次  
监  
理  
会  
议  
纪  
要



常州正衡电力工程监理有限公司

# 监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：XNJC-LHJY-039

会议地点	项目部		会议时间	2021.11.12
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全	
参会单位	宁明县中汇新能源有限公司			
	常州正衡电力工程监理有限公司			
	西安西电新能源有限公司			
	山东鸿华建筑安装有限公司			
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司			
	广西泰能工程咨询有限公司			
	广西悦捷电力工程有限公司			

## 监理例会内容：

### 一、业主单位：

- 1、12月20日前必须并网发电，参建各方必须相互配合完成并网目标。
- 2、升压站施工材料必须提前采购，准备充足，不得出现因无材料影响施工进度。
- 3、升压站配电楼11月15日必须浇筑完成。
- 4、升压站进场道路进口处需整修，不得影响箱变车辆进出。
- 5、10KV抓紧施工，不得影响升压站设备调试。
- 6、箱变基础必须按施工计划尽快施工，不得再拖延。
- 7、总包单位与风机厂家协调好，吊具要配备齐全。
- 8、吊装施工人员必须持证上岗，按吊装规范操作。
- 9、渣土必须倒运到渣土场。
- 10、小号线施工后及时进行绿化。
- 11、12月底进行一次测绘核查。

### 二、监理单位：

- 1、从板案至场内道路段进出车辆较多，设备、材料、机械进场易出现拥堵，总包要组织协调到位，提前消除道路运输中存在的障碍，确保运输车辆能顺利通行。
- 2、5#、6#、7#风机平台已交安，接地检测报告尽快提供。
- 3、尽快确定小号线箱变施工人员及材料进场时间。
- 4、升压站电气施工人员尽快确定，能随时进场施工

- 5、升压站试验类检测需尽快确定有资质的检测单位。
- 6、吊装单位进场人员、工器具、意外伤害险尽快报审。
- 7、张拉器具压力表尽快送检测单位标定。
- 8、施工资料要做到资料与实体同步。

### 三、施工单位：

#### 总包：

- 1、启动并网前质监时间确定为 12 月 5 日。
- 2、集电线路施工在 11 月底具备带电条件。
- 3、升压站整体进度严重滞后，需尽快追赶工期。
- 4、做好主变安装的相关准备工作。

### 四、需要协调解决的问题：

无

分包：无

外线：无

检修道路：无

拌和站：无

集电线路：无

风机基础：无

升压站：无

本周工程完成：

进场道路：

- 1、检修道路：检修道路本周整修完成 164m。
- 2、外送线路：无。

风机基础：

4#、5#、6#、7#基础接地外引完成电阻已降至要求；5#、6#、7#基础交安完成；17#基础开挖 50%。

集电线路：

完成 NA1、NA6、ND1 电缆敷设共计 524 米。

场外清障：

转弯半径不足处道路拓宽完成；树木砍伐完成；电信部门，通信光缆改造完成；桥梁加

固完成。

升压站：

电气楼 2 层内外架搭设；电气楼 2 层钢筋绑扎、支模；主变（构架）基础浇筑；消防水池底板浇筑；SVG、避雷针基础浇筑；继保间、蓄电池间砌砖完成 50%原生活区拆除，平材料堆放场地。

环水保：无。

吊装：清点五台锚栓螺母，测量 6 号 7 号风机平台锚板水平度，电阻值，更新人员进场资料，550T 履带吊报审工作，追踪螺栓送检进度。

对侧站：

- 1、已完成所有设备基础浇筑；
- 2、已完成所有构架基础开挖及浇筑；
- 3、土建基础正在养护；
- 4、电气二次设备就位安装完成 5%；
- 5、电缆敷设完成 50%。

下周工程计划：

外送线路：无。

场内外道路及风机平台工程：

25#检修道路开进 300 米至至 k+350 处；15#吊装平台开挖 30%；17#、18#检修道路整修完成。

场外清障：

继续整修道路、转弯扩宽、树木砍伐，为机舱、风叶进场具备条件。

集电线路：

NA8 基础浇制完成；NA7 铁塔组立完成；NA1、NA3、NA5、NA6、NA7 所有地面电缆、光缆展放完成，平台内电缆、光缆先放在平台边缘，待箱变施工时同步进行；导线压接送检；完成放紧线施工方案及作业指导书报审；完成导线、计数器、避雷器、电缆终端头、导线金具进场报审。

升压站：

综合楼水电开槽及线管敷设；配电楼二层线管预埋；综合楼、配电楼砌砖；综合楼批灰；配电楼楼面浇筑；水泵房楼面浇筑；消防水池浇筑；站内电缆沟开挖、浇筑；围墙砌筑。

风机基础:

3#、5#基础浇筑沉降基准点完成; 3#、4#基础平台压实完成 3#、4#基础接地外引完成; 3#、4#基础交安完成; 17#基础开挖完成。

吊装:

跟踪 300T、500T 主吊进场工作; 完善开工报审, 完善人员资质; 厂家技术交底, 三级安全教育; 5#风机 1、2 节吊装, 6#风机 1、2 节吊装。

对端侧改造:

电气一次设备完成安装完成 100%; 电气二次设备安装完成 70%; 电缆敷设及接线完成 50%, 累计完成至 100%。

安全例会内容:

业主:

- 1、总包、监理每周进行现场安全巡视, 发现问题及时下达通知整改。
- 2、总包要做好疫情防控, 重点对设备运输车辆进行核查。

监理:

- 1、吊装施工单位报审特种作业高空吊篮作业证同现场高处作业不相符, 需要重新报审高处作业证。
- 2、要求总包西安西电单位同吊装单位在吊装前签订安全生产管理协议。
- 3、我监理单位下达的监理工程师通知单及时闭环。
- 4、道路施工单位安全员尽快到场进行安全管理工作, 否则根据相关管理制度进行考核。
- 5、要求吊装单位吊装前购买雇主责任险。
- 6、要求各参建施工单位人员、大件运输人员进场之前提交健康码、通行码, 外省人员提供核酸检测报告后才能进场施工。
- 7、新工人进场后先进行三级安全教育培训、安全交底、并经考试合格后方可让其上岗。

总包:

- 6、现场加强安全文明施工建设力度。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021. 11. 12

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。



会议签到表

会议名称			
会议时间	11.12.		
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	<del>水发</del>	中江	
2	苗宇明	正衡监理	
3	陈瀚	正衡监理	
4	周子	正衡监理	178 40837082
5	常帆	中江	
6	徐文平	正衡监理	15610615208
7	甄永涛	正衡监理	15077154374
8	邱海峰	西电新能源	15129896403
9	张歆	汇悦捷	18378008877
10	张皓	西电新能源	13569176174
11	王小洲	西电新能源	19829647255
12	周中行	西电新能源	18392401053
13	刘妍	西电新能源	15704268758
14	杨文平	湖南中泰	13467665772
15	丁流	西电西电	18130656598
16	张强	-	18878066939
17	李世达	中江	1839092566
18	江世林	中江	13978195658
19	吴承言	湖南中泰	1877612449

### 会议签到表

会议名称			
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	李强	三一重能	13552983904
2	卢世永	湖南中泰	13977664499
3	沈翔云	广西悦捷	18077356184
4	马杰	江西悦捷	18276713229
5	李学海	西电	18878069681
6	王强	广西悦捷	13881189089
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			