

宁明桐棉风电场工程

第三十二次
监理会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-HYJY-032

工程名称：刁棚棉风电场工程					编号：ZHSB-115	
会议地点		项目部			会议时间	2021.9.24
会议主持人		苗守明	会议主题	进度、质量、安全		
参会单位	宁明县中汇新能源有限公司					
	常州正衡电力工程监理有限公司					
	西安西电新能源有限公司					
	山东鸿华建筑安装有限公司					
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司					
	广西泰能工程咨询有限公司					
	广西悦捷电力工程有限公司					

监理例会内容：

一、业主单位：

1、施工单位必须在质检前一天将施工资料补齐，若未按时完成将对总包、分包进行考核。

2、风机基础 10 月 30 日小号线施工完成。

3、风机吊装计划于 10 月 10 日开始进行，12 月 25 日完成。

4、升压站要加快施工进度，11 月 16 日具备并网发电条件。

5、我方将加大质量、安全处罚力度，施工各方现场加大管理力度。

二、监理单位：

1、风机基础接地引孔施工完成后要及时报验，未报验进行下道工序施工，我方不予认可。

2、3#、4#风机基础提出的问题尽快整改，整改自检合格后报我方检查验收。

3、风机基础锚栓组合件检测报告和测温记录整理齐全后归档保存。

4、升压站脚手架搭设必须严格按照施工、技术规范进行施工。

5、钢筋下料应按设计图纸及规范要求施工，施工方技术人员及时检查。

6、升压站临时用要规范，安全警示牌、标志牌悬挂到位，现场施工垃圾及时清理。

7、土建预埋件、预埋管施工时，特别要注意标高、位置，不清楚时及时向设计沟通。

三、施工单位:

总包:

- 1、风机基础接地阻值需做到小于 4Ω 。
- 2、场外道路的整体施工必须在 10 月初完成,以便风机设备顺利进场。
- 3、升压站人员不足,管理及组织存在问题,需加强升压站施工人员投入和施工管理组织。
- 4、各分包尽快完善自家资料,最迟 9 月 26 日上午全部完成。

四、需要协调解决的问题:

无

分包: 无

外线: 无

检修道路: 无

拌和站: 无

集电线路: 无

风机基础: 无

升压站: 无

本周工程完成:

进场道路:

- 1、检修道路: 检修道路本周整修完成 175m。
- 2、外送线路: 无。

风机基础:

5#、7#基础二次灌浆料及焊接接地完成; 6#基础沉降观测点开挖及支模板完成; 5#基础接地引孔完成。

集电线路:

线路分坑完成 1 基; 铁塔材料运输完成 1 基, 铁塔组立完成 2 基, 杆塔自检验收完成 7 基。

场外清障:

转弯半径不足处道路拓宽施工中; 挡土墙砌筑完成 80%; 桥梁加固人员入场第一座桥加固 30%。

升压站:

综合楼一层浇筑及二层满堂架；挡土墙建设；配电楼一层上钢筋；道路涵管安装及修路顺坡；道路平整完成 95%。

环水保：无。

对侧站：

1、间隔扩建部分设备采购，厂家已排产，大部分设备已具备发货条件，办理工作票审批中。

2、施工确定为崇左局三产广信电力，合同已签订，施工方已做好人员机具入场准备，供电局施工备案工作进行中，施工计划编制完成，施工方案编制中。

3、图纸 8 月 11 日已完成供电局外审工作，升压站涉网部分设计院图纸已完成审查，审查意见整理中。

4、间隔改扩建部分设计图纸已按初步图审意见修改并安排出版，并于 2021 年 9 月 18 日提供给施工单位四份。

5、间隔扩建施工单位根据供电局要求已上报停电计划，供电局办理停止供电手续。

下周工程计划：

外送线路：无。

场内外道路及风机平台工程：

19#检修道路开进 200 米至 k1+500 处；14#检修道路破碎开挖 100m 开至 k0+690 处；19#检修道路整修完成。

场外清障：转弯半径不足处树木砍伐道路拓宽；第一座桥梁加固完成，挡土墙砌筑完成。

集电线路：

完成 C 线的线路分坑工作；基础浇筑完成 2 基；铁塔组立完成自检工作；完成箱变的一次转运。

升压站：

综合楼板面二层钢筋绑扎；进站道路铺水稳层备料；完成油池开挖及 SVG 开挖；配电楼完成一层钢筋板面。

风机基础：

07#基础二次灌浆及回填土方完成；5#、7#基础焊接接地模块及回填土方完成；04#基础支模板完成；06#基础沉降观测点完成。

安全例会内容:

业主:

1、各单位 9 月 28 日上报中秋节、国庆节人员离场清单;总包、监理做好返场人员行程记录。

监理:

1、要求吊装单位在下周监理例会前,完善大型设备汽车吊工程机械设备保险单、汽车起重机年度检验报告、年度检验合格证、特种作业操作证、机动车驾驶证、电工证、高处作业证。

2、安全帽、安全带提供检验报告。

3、吊装重要危险源清单。

4、现场专职安全员监督检查吊装前准备工作。

5、安全技术交底,三级安全教育考试完善。

6、外省人员进场提供核酸检测报告、健康码、通信行程码。

7、9 月 26 之前完善风机基础安全警示标牌。

8、升压站外架搭设地面未处理平整、二楼满堂架有悬空及歪斜现象,在 9 月 25 日之前整改完成。

总包:

1、大号线道路开进注意施工安全,雨水天注意边坡防护。

2、现场加强安全文明施工建设力度。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.9.24

注:会议纪要由监理单位起草,一式三份,监理方、业主方、施工方各一份。

会议签到表

会议名称			
会议时间	2021.9.24		
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王文瑞	中电	13676715050
2	苗宇明	正衡监理	18539318759
3	周子	正衡监理	17840837082
4	徐文平	正衡监理	15610615208
5	张跃	广西悦捷	18378008877
6	张廷	西电西电	18878066939
7	侯福时	广西悦捷	19897679297
8	高叶林	广西悦捷	15928182588
9	陈大	广西悦捷	1878760005
10	邱西时	西电西电新能源	15129896003
11	苏平	湖南平泰	13517561226
12	常泰山	西电	1588687090
13	刘新军	西电新能源	15704268758
14	汪亮	西电新能源	1512065598
15	沈翔如	广西悦捷	18077356184
16			
17			
18			
19			