

宁明桐棉风电场工程

第三十八次
监理
会议
纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZJLH-VY-038

会议地点	项目部		会议时间
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全
参会单位	宁明县中汇新能源有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	西安西电新能源有限公司		
	山东鸿华建筑安装有限公司		
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司		
	广西泰能工程咨询有限公司		
	广西悦捷电力工程有限公司		

监理例会内容：

一、业主单位：

- 1、悦捷电力公司马上增加瓦工、架子工、钢筋工、木工等工种人员，保证并网节点按时实现。
- 2、总包、福慧多公司下周敲定大号线风机基础施工进度计划。
- 3、升压站施工队伍核对升压站电气图纸，对设备、电缆等材料查漏补缺。
- 4、升压站施工队伍抓紧盘点材料、自采设备到场时间计划，提前送检、送试，并提前和业主、监理单位沟通，便于设备和材料选型、送检，保证进场材料做到及时、一次合格。
- 5、总包通知主变厂家马上发货，后续电气设备按计划及时进场。
- 6、尽快敲定机舱倒运事宜。加快外部道路整修速度。
- 7、通知塔筒厂家首台套塔筒马上发货，300t 辅吊进场。
- 8、小号线道路尽快铺设碎石，满足雨天风机设备运输及主吊转场要求。
- 9、建设单位尽快解决以升压站征地补偿未到位事宜为由村民影响集电线征地问题。

二、监理单位：

- 1、风机基础接地、升压站接地隐蔽前，必须报监理验收，未报验隐蔽，返工整改。
- 2、升压站要制定材料进场及送检计划，并报送监理部。



3、箱变基础施工材料可提前进场，施工人员要提前确定，吊装完成一台风机立即进行箱变基础施工。

4、场内外道路施工、设备运输、风机吊装计划要合理，每个工序做到无缝衔接。

5、集电线路采购比计划滞后将近 2 个月，已影响到施工进度，望此类问题不再发生。

6、总包、分包排查劳务费用支付情况，不得拖欠施工人员工资。集电线路分包拖欠的施工人员工资尽快解决。

三、施工单位：

总包：

1、塔筒到达板岸前，吊装单位要做好所有准备工作（三级安全教育，工器具到场，人员保险等）。

2、主变设备正在办理大件运输证，预计 15 天内到场，后续将根据施工进度催促其它设备进场。

3、首次质监问题已全部回复闭环，转序通知书已发出。

四、需要协调解决的问题：

无

分包：无

外线：无

检修道路：无

拌和站：无

集电线路：无

风机基础：无

升压站：无

本周工程完成：

进场道路：

1、检修道路：检修道路本周整修完成 130m。

2、外送线路：无。

风机基础：

6#基础焊接均压环完成，焊接接地降阻完成；3#、4#基础清理及整平平台完成；4#基础拆沉降基准点模板。

集电线路:

ND1 电缆沟开挖 45 米, NA6 电缆沟开挖 60 米, NA6 电缆横担安装, 电缆 PVC 管转运。

场外清障:

转弯半径不足处道路拓宽; 树木砍伐完成 90%; 电信部门, 通信光缆改造; 桥梁加固完成。

升压站:

配电楼内外架搭接完成 80%; 主变基础浇筑完成、2#避雷针基础浇筑完成、事故油池底板混凝土浇筑完成、以上基础拆模、保养; 水泵房地梁基础支模完成 100%、综合楼女儿墙钢筋绑扎完成 100%; 材料二次转运; 钢筋制作。

环水保: 无。

吊装: 清点五台锚栓螺母, 测量 6#、7#风机平台锚板水平度、电阻值, 更新人员进场资料, 550T 履带吊报审工作, 追踪螺栓送检进度。

对侧站:

- 1、已完成所有设备基础的开挖;
- 2、已完成所有设备基础模板及钢筋绑扎;
- 3、已完成图纸会审及设计交底, 并形成文件;
- 4、设备构支架基础基坑开挖进行中, 已完成 70%;
- 5、完成海乐站一次、二次设备安装方案、调试方案、一次设备吊装方案再供电局的审批流程。

下周工程计划:

外送线路: 无。

场内外道路及风机平台工程:

20#检修道路开进 124 米至吊装平台; 14#检修道路破碎开挖 20m 开至吊装平台; 17#检修道路整修完成。

场外清障:

转弯半径不足道路拓宽; 桥梁加固钢板铺设完成; 通信光缆改造完成; 树木砍伐完成。

集电线路:

电缆展放 60 米; NA8 基础材料运输完成; ND1 电缆沟开挖; 组装绝缘子串;

NA7 铁塔组立；导线压接送检。

升压站：

电气楼 2 层内外架搭设完成 100%；电气楼 2 层钢筋绑扎、支模 90%；事故油池止水钢板以上钢筋绑扎完成 100%、支模完成 100%；消防水泵房地梁钢筋绑扎完成 100%；地梁浇筑完成；1#避雷针预埋螺栓预埋完成、基础浇筑完成 100%；继保间、蓄电池间砌砖 100%；进站道路损坏处修复铺设混凝土；主变集油坑二次回填完成 100%；原生活区拆除，平整材料堆放场地。

风机基础：

5#、6#基础焊接接地降阻完成，3#、5#支模板及浇筑沉降基准点完成；3#、4#基础平台压实完成。

吊装：

跟踪进场道路修整情况、风机设备到货情况，根据风机设备到场进度及进场道路拓宽情况，安排 300T 汽车吊、550T 履带吊进场；计划下周工作人员进场；完善开工报审资料，人员保险，工器具报审工作；开展三级安全教育，吊装安全技术交底；和厂家一起清点吊具。

对端侧改造：

完成设备基础浇筑；完成构架基础开挖及浇筑；土建基础养护；电气二次设备安装完成 50%；电缆敷设完成 30%。

安全例会内容：

业主：

总包、监理每周进行现场安全巡视，发现问题及时下达通知整改。

监理：

- 1、近期到过重庆、郑州、成都、常州的人员不得进入施工现场。
- 2、时刻关注天气变化，施工单位做好相关安全防护措施。
- 3、做好场内机动车辆的日常检查及维护记录。
- 4、道路施工单位在小号线大件运输前做好道路临边安全警示及安全防护措施。
- 5、要求道路加强巡查工作，发现有山体塌方现象及时处理。
- 6、吊装施工单位下周内报审防风应急预案。

总包：

6、现场加强安全文明施工建设力度。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.11.5

注：会议纪要由监理单位起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。



会议签到表

会议名称			
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	潘伟	中融	
2	王文瑞	中融	
3	肖宇明	正衡监理	1539318759
4	周平	正衡监理	1784083.7082
5	胡文波	正衡监理	1507154374
6	徐文平	正衡监理	15610615208
7	张钦	广西悦捷	18378008871
8	陈福对	广西悦捷	
9	彭开	广西悦捷	15928182588
10	张靖	西电新能源	13519176174
11	王小刚	西电新能源	19829647855
12	周中辉	西电新能源	1539240/053
13	邱海峰	西电新能源	15129896403
14	叶玉湘	广西悦捷	
15	丁志亮	西电	
16	李学家	西电	18878064686
17	杨文平	湖南中泰	
18	吴承善	湖南中泰	18776124419
19			