

宁明桐棉风电场工程

第三十四次
监理
会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-HYJY-034

会议地点	项目部		会议时间
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全
参会单位	宁明县中汇新能源有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	西安西电新能源有限公司		
	山东鸿华建筑安装有限公司		
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司		
	广西泰能工程咨询有限公司		
	广西悦捷电力工程有限公司		

监理例会内容：

一、业主单位：

无

二、监理单位：

- 1、风机设备进场前风机基础吊装平台必须碾压完成。
- 2、风机基础回填土检测报告及沉降观测数据尽快提供。
- 3、升压站事故油池设计为抗渗混凝土，施工方需送检砂石、水泥及外加剂，由检测单位提供抗渗混凝土配合比，并将配和比提供给搅拌站，进场外加剂需送检。
- 4、升压站一层框架柱出现漏浇现象，分包、总包需制定处理方案，经我方审核后实施，未经我方同意不得处理。
- 5、升压站施工进度缓慢，施工人员不足，需增加施工人员。
- 6、高强螺栓进场后通知我方及时送检。
- 7、总包联系锚栓厂提供张拉机具，张拉机具到场后压力表需经第三方校核。
- 8、风机吊装单位汇总小号线每个吊装平台存在的问题，由总包督促风机基础施工单位整改。
- 9、风机吊装方案报审需完善，如：专家签名，分包、总包技术负责人签字及盖公章。
- 10、根据工程进展情况吊装单位及时对机械、人员报审。
- 11、再次提醒施工各方不得拖欠施工人工工资。

12、总包组织人员将质检提出的问题尽快回复，不得影响下次质检申报时间。

三、施工单位：

总包：

- 1、尽快取回高强灌浆料检测报告，确认结果是否符合标准。
- 2、3#、4#基础灌浆料槽需剔凿到位，符合设计标准。
- 3、风机基础小号线尽快接地施工完成。
- 4、15日观测单位进场沉，降观测点尽快设立完成，。
- 5、升压站马上进入安装阶段，做好预埋。
- 6、15日三一厂家试通车，场外道路尽快修整达到通行标准。
- 7、质检所提出的问题尽快改正，尽快回复。
- 8、升压站设备基础尽快施工，方便设备进场后安放。施工人员也需增加。

四、需要协调解决的问题：

风机基础：水泥受政策限产影响采购困难，正在协调分包：无

外线：无

检修道路：无

拌和站：无

集电线路：无

风机基础：无

升压站：无

本周工程完成：

进场道路：

- 1、检修道路：检修道路本周整修完成 340m。
- 2、外送线路：无。

风机基础：

3#基础养护混凝土，接地引孔焊接接地完成，灌浆槽凿模完成；4#基础养护混凝土，接地引孔完成，焊接接地完成 90%，灌浆槽凿模完成；6#基础接地外引开挖及焊接接地完成；5#基础接地外引开挖完成；7#基础接地外引开挖完成 30%。

集电线路：

线路分坑完成 6 基；钢筋绑扎及支模完成 1 基，接地敷设完成 4 基。

场外清障:

转弯半径不足处道路拓宽两处;挡土墙砌筑回填完成;桥梁加固人员入场第二座桥梁加固 90%;电信部门入场,通信光缆移除 3KM。

升压站:

综合楼二层浇筑一层拆模;主变基础浇筑;配电楼一层浇筑;道路涵管安装及修路顺坡;开挖事故油池、避雷基础垫层浇筑;道路平整完成 95%。

环水保:无。

对侧站:

1、间隔扩建部分设备采购,厂家已排产,大部分设备已具备发货条件,办理工作票审批中。

2、施工确定为崇左局三产广信电力,合同已签订,,施工方已做好人员机具入场准备,供电局施工备案工作进行中,施工计划编制完成,施工方案编制中。

3、图纸 8 月 11 日已完成供电局外审工作,升压站涉网部分设计院图纸已完成审查,审查意见整理中。

4、间隔改扩建部分设计图纸已按初步图审意见修改并安排出版,并于 2021 年 9 月 18 日提供给施工单位四份。

5、间隔扩建施工单位根据供电局要求已上报停电计划,供电局办理停电计划流程手续。

下周工程计划:

外送线路:无。

场内外道路及风机平台工程:

19#检修道路开进 200 米开至 K1+915 处;

14#检修道路破碎开挖 100m 开至 K0+815 处;

场外清障:

转弯半径不足处道路树木砍伐道路拓宽;第二座桥梁加固完成;通信光缆改造完成 5KM。

集电线路:

基础浇筑完成 2 基。

升压站:

综合楼一层砌砖;道路铺水稳层路备料;完成油池开挖及 SVG 开挖;配电楼

二层满堂架及铺板；事故油池施工及避雷施工。

风机基础：

7#基础接地外引完成及沉降观测点完成；5#基础接地外引完成；6#基础沉降观测点完成；3#基础养护混凝土及二次灌浆料完成；4#基础养护混凝土。

安全例会内容：

业主：

无

监理：

1、大号先场内道路已开挖，开挖后及时使用密目网余土覆盖，所有土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施。

2、场内道路开挖注意流渣、滚石造成误伤事故，做好开挖前的安全防护工作，并安排专人现场看护并及时清理滚石。

3、升压站脚手架拆除时，安排专职安全员必须现场监督，确保安全。

总包：

1、大号线道路开进注意施工安全，雨水天注意边坡防护。

2、现场加强安全文明施工建设力度。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.10.8

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。



会议签到表

会议名称			
会议时间	12.8		
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	苗守明	正衡监理	18539318759
2	周万	正衡监理	1784083.7082.
3	班	正衡监理	15077154374
4	徐文平	正衡监理	15610615208
5	张秋	广西悦捷	18378008877
6	伍福村	广西悦捷	19897679297
7	袁	广西悦捷	15928182588
8	袁素琼	广西悦捷	13397879380
9	邱海村	西安西电新能源	15129896403
10	袁海		15704268758
11	常秋		
12	张定河		18878066939
13	丁晓		18130656098
14	周学敏		15878064186
15	吴承意	湖南中泰	18776124419
16	苏平	湖南中泰	13517561226
17			
18			
19			