

宁明桐棉风电场工程

第
二
十
七
次
监
理
会
议
纪
要



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：2021-08-20

会议地点	项目部		会议时间
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全
参会单位	宁明县中汇新能源有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	西安西电新能源有限公司		
	山东鸿华建筑安装有限公司		
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司		
	广西泰能工程咨询有限公司		

监理例会内容：

一、业主单位：

- 1、施工日报中下周计划内容要详细，计划下周单位工程分部分项完成情况。
- 2、升压站应提前一周将浇筑混凝土需求通知搅拌站，搅拌站应根据现场整体计划浇筑方量做好备料准备。
- 3、每次风机基础浇筑前应提前检查泵车、罐车、发电机及搅拌站运行易损件的备品备件。
- 4、8月28日必须完成6#风机基础接地、基础回填、二次灌浆工作。若不能按期完成将进行考核。
- 4、风机基础开盘浇筑时间定在清晨，不得下午或夜间开盘浇筑。
- 5、升压站尽快编制可行性施工进度计划。

二、监理单位：

- 1、升压站需加大自检力度，在施工过程中随时解决存在的问题，确保能一次验收通过。
- 2、升压站应督促检测单位及时提供配电室抗渗混凝土检测报告，以免影响配电室基础施工。
- 3、浇筑完成后及时对所使用的机械设备、车辆进行保养、检修，以免影响下次浇筑。
- 4、搅拌站备用发电机需搭设防雨棚。
- 5、总包需尽快组织升压站图纸会审。



6、升压站综合楼、配电楼 8 月 23 日需编写完成脚手架施工方案。

7、总包需持续跟踪质检备案情况。

8、风机基础尽快确定有资质的沉降观测单位。

9、总包现场应有专职安全员，并做到人证合一。

三、施工单位：

总包：

1、升压站进场的接地材料需及时报审。

2、升压站接地施工应做到三面满焊；焊渣及时清理干净，搭接长度应符合设计要求。

3、升压站做好劳动力规划，以满足后序施工需求。

4、分包单位应熟悉施工图纸，根据要求施工时进行自检，杜绝统一问题重复出现。

5、8 月 21 日完成风机基础二次灌浆作业指导书。

6、8 月 26 号将进行风机基础接地极引孔。

四、需要协调解决的问题：

分包：

1、8 月 25 日完成 6#风机基础二次灌浆。

2、8 月 26 日完成 6#风机基础接地。

3、8 月 28 日完成 6#风机基础回填

外线：无

检修道路：07#风机道路 K0+270 处有一处 10kv 高压线需要移除，需业主协调。

07#检修道路 k0+550 处一处坟地即将塌方需业主协调尽早迁移，处理塌方，排除安全隐患。

拌和站：无

集电线路：无

风机基础：广西十万大山国家级自然保护区 440 号界桩在 18 号吊装平台用地红线内需业主协调确认自然保护区边界。

升压站：无

本周工程完成：

进场道路：

1、检修道路：017#检修道路完成 95%，OTZ15#完成 35%；17#吊装平台平整完成 95%；07#检修道路挡土墙砌筑完成 98%。

外送线路：

1、消缺完成 12 基。

风机基础：

1、07#基础混凝土浇筑完成；5#基础钢筋绑扎完成；5#平台清理土石方整理泵车平台；7#基础混凝土养护。

集电线路：

钢筋绑扎完成 1 基；基础浇筑 1 基；模板安装完成 1 基。

场外清障：

道路两侧树木移除 1.5Km；道路全线拓宽 1.5Km。

升压站：

综合楼基础地梁钢筋绑扎；配电房基础地梁钢筋绑扎；道路开挖完成 85%，场内弃土转运完成 95%。

对侧站：

1、间隔扩建部分设备采购，厂家已排产，计划 9 月 5 到 9 月 15 日陆续供货到场。

2、施工图设计已完成外审收口设计工作进行中（跟踪厂家设备排场情况适时调整有差异部分安装图纸）。

3、图纸 8 月 11 日已完成供电局外审工作，因升压站涉网部分设计院未提供图纸给供电局，因此不能出具具体意见，设计图纸按图审意见已修改，计划 24 日前将开工所需图纸完成收口。

4、协调崇左局确定各相关改造站停电计划及局内各站停电检修计划。

5、因崇左局领导外出，相关工作无法开展，间隔扩建及改造施工计划为 8 月 25 日具备入场条件开始办理土建施工各项工作票进场施工。

下周工程计划：

外送线路：开展完成全线消缺工作。

场内外道路及风机平台工程：

017#吊装平台完成 100%；19#检修道路开进 150 米至 k0+295 处；14#检修道路破碎开挖 150m；OTZ18#吊装平台开挖；07#检修道路 k0+480 处挡土墙砌筑完成。

场外清障：板岸至场内道路入口树木砍伐完成 100%；全线拓宽 1.5 米完成

95%；挡土墙砌筑完成 60%；桥梁加固方案到位人员进场。

集电线路：

基础开挖完成 1 基；基础浇筑完成 NA2、NA3 的 cd 腿、na5；基础材料转运完成 2 基。

升压站：

完成综合楼打地梁及正负零及回填；地坪；进站道路整修降坡完成 95%；配电楼独立基础及地梁浇筑及回填、地坪；完成场内清土工作。

风机基础：

05#基础混凝土浇筑； 0#基础钢筋绑扎。7#基础养护和测温；4 号平台调平上锚板。

安全例会内容：

业主：

1、浇筑前应对所有施工人员、司机进行安全、技术交底。

监理：

1、8 月 17 日风机基础混凝土浇筑存在的问题：工人在基坑内休息，个别工人未正确佩戴安全帽，未系好帽带，临时用电存在一闸双接线，经后类似情况不得再次出现。

2、升压站新来工人尽快办理工伤意外保险，并有相应记录。

3、重大危险作业项目必须进行安全技术交底。

4、升压站脚手架专项施工方案审批完成后再进行施工作业。

5、18 日下达的监理工程师通知单及时闭环。

6、建议大体积混凝土浇筑最好在白天，因本项目道路、环境等影响夜间存在安全隐患较大。

总包：

1、 疫情防控各分包单位应落实到位，如有外出应出有核酸检测报告。

2、 下月将给出可行的塌方应急演练方案。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.8.20

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

会议签到表

会议名称			
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王文瑞	中江	
2	常航	中江	18504722585
3	孙长江	西安西电	13961423591
4	刘海军	西电新能源	15704268758
5	周中祥	西电	
6	周子	正衡监理	17840837082
7	苗宇明	正衡监理	18539318759
8	甄文强	正衡监理	1577154374
9	郑海建	西电新能源	
10	张皓	西电	
11	常航	西电	15898687210
12	张强	山西院捷	18378008877
13	王福时	山西院捷	18978817279
14	王和	山西院捷	13978852896
15	徐文平	正衡监理	15610615208
16	张定河	西电新能源	18878066939
17	李学家	西电	18878064686
18	罗玉平	西电新能源	18342381594
19	马城	西电新能源	13689293932