

宁明桐棉风电场工程

第二十三次
监理会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-HYJY-023

会议地点	项目部		会议时间	2021.7.23
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全	
参会单位	宁明县中汇新能源有限公司			
	常州正衡电力工程监理有限公司			
	西安西电新能源有限公司			
	山东鸿华建筑安装有限公司			
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司			
	广西泰能工程咨询有限公司			

监理例会内容：

一、业主单位：

- 1、7#风机基础必须经过总包、监理验收合格，具备浇筑条件、且经监理签发浇筑通知单后，方能进行混凝土浇筑。
- 2、场外道路（板案-场内段）要安排专人协调，了解办理流程，加快协调力度。
- 3、周例会确定的事项必须按时去落实。

二、监理单位：

- 1、小号线挡土墙未修筑完成前，不得进行风机基础混凝土浇筑。
- 2、6#风机基础浇筑暴露出很多不足之处。罐车数量不足、破旧车辆较多且易坏；下雨湿滑处影响罐车通行段需处理；现场照明无法满足夜间施工要求；现场雨衣准备不足。
- 3、风机基础模板缝隙应采用密封条处理，可提高混凝土外观质量。
- 4、6#风机基础提出的钢筋问题，7#风机基础不允许再次出现，施工方要做好技术交底。
- 5、6#风机基础要按图纸要求每2个小时测一次温度，并做好测温记录。如温差较大时要及时通知监理部。
- 6、下周总包向监理部提供灌浆料检测报告。
- 7、6#风机基础测试接地电阻达到设计要求方可回填。
- 8、风机基础回填土需做击实试验，回填土压实度不小于0.94。
- 9、大体积混凝土养护时间不得少于14天。

10、场外道路（板案-场内段）线杆协调工作要了解协调流程，并制定协调计划。
在下周周报中体现协调流程，协调工作处于那个流程阶段一目了然。

11、升压站安全文明施工做的较差，下周必须有所改观。

12、总包督促设计院加快升压站出图进度。

13、搅拌站未进行应急演练不得进行混凝土浇筑。

三、施工单位：

总包：

- 1、外线单位需提供保险人员名单尽快确认详细，29号前必须回复。
- 2、道路单位需提供吊车年检证报告。
- 3、做好6#风机接地施工的相应准备。
- 4、集电线路跨越道路段要确认导线高度，不得影响设备运输。
- 5、尽快向总包提供高强灌浆料复检报告，并确认二次灌浆时间。
- 6、钢筋保护层问题，7#风机基础模板安装时不得再次出现。
- 7、泵车、罐车需经常保养，关键时刻才有保障。
- 8、按图纸要求对回填土干容重测试。
- 9、综合楼及配电楼需做出详细施工计划。
- 10、道路清障应加快速度。
- 11、6#风机基础已浇筑完成，施工方需进行书面总结，并对不足之处进行改进。

分包：

- 1、本周周末风机基础钢筋进场。

四、需要协调解决的问题

外线：无

检修道路：

- 1、07#风机道路 K0+270 处 10kv 高压线需移除；需业主协调。

拌和站：

无

集电线路：

无

风机基础：

搅拌站临时变压器送电迟缓，一直在跟踪联系，争取尽快完成该工作，现搅拌站有2台备用柴发作为备用电源。

本周工程完成：

进场道路：

1、检修道路：17#场内道路完成 320m。

外送线路：

1、导线展放 2.6km。

2、架线和附件安装完成 11 基。

风机基础：

1、06#基础钢筋绑扎、模板支设及混凝土浇筑完成；06#基础开始养护。

集电线路：

基础浇筑完成 1 基，A 回路基坑开挖 NA1、NA2、NA3、NA4、NA5、NA7、NA8、ND1；基础材料运输：NA1、NA3、NA10、NA12。

场外清障：

道路两侧树木移除 10.7Km；道路全线拓宽 8.8Km

升压站：

综合楼基础垫层浇筑；挡墙砌筑。

下周工程计划：

外送线路：

完成导线及光缆的展放工作，小号侧进行消缺和打保护帽工作，开展光缆融接作业。

场内外道路及风机平台工程：

017#检修道路破碎开挖 150m；OTZ18#检修道路破碎开挖 150m；OTZ15#检修道路破碎开挖 150m。

场地清障：板岸至场内道路入口树木砍伐完成 60%；道路转弯山体扩宽测绘完成。

集电线路：

基础开挖完成 4 基；基础浇筑完成 3 基；基础材料转运完成 4 基。

升压站：

综合楼地梁浇筑完成；挡土墙完成 20 米；涵管安装 2 处。

风机基础:

03#、04#、05#、07#基础锚栓调整并验收; 06#基础混凝土养护和测温; 07#基础钢筋制作和绑扎工作; 07#基础浇筑。

安全例会内容:

业主:

- 1、各项施工必须有安全施工方案。
- 2、加强现场安全文明施工建设。

监理:

1、现场已发放有藿香正气水含酒精类等不适用的防暑用品, 建议使用人丹、清凉油、风油精等。

2、升压站食堂未建立食品安全卫生制度和每日检查, 升压站食堂区域和餐具未每日消毒。

3、现场专职安全员和电工每天检查记录不齐全。

4、本次首台 6#风机基础混凝土浇筑发现配电箱一闸多用、漏电保护不足、电线杂乱、发电机接地未落实、搅拌站照明不足、现场照明不足、罐车进场检查落实不彻底、司机安全技术交底未落实、司机穿拖鞋进入施工现场、司机进入现场未佩戴安全帽、施工现场垃圾未及时清理、现场灭火器材不足、特种作业无证上岗等现象。再次发现同类问题停工整改并根据项目管理制度进行考核。

总包:

- 1、 施工现场需做到工完、料净、场清, 生活区域定期进行清扫。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司
抄送单位	

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021. 7. 23
------	----------------	------	-------------

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。



会议签到表

会议名称			
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	段如涛	中汇	17521000701
2	苗守明	正衡监理	185393 18759
3	周飞	正衡监理	1784083.7082.
4	徐文平	正衡监理	15610615208
5	阮福才	广西悦捷	1897881 7279
6	张政	悦捷公司	18378008877
7	傅大成	鲁能公司	13978608205
8	邢海涛	西电新能源	15129216003
9	宋强	西电新能源	1581305886
10	韦林	西电	15278858614
11	刘海军	西电新能源	15704268758.
12	张江河	西电新能源	
13	孙长江	西电新能源	13961423591
14	丁亮	西电新能源	18130656098
15	李强	西电	
16	张波	正衡监理	15077154374
17			