

宁明桐棉风电场工程

第
二
十
九
次
监
理
会
议
纪
要



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-HYJY-029

会议地点	项目部		会议时间	2021.9.3
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全	
参会单位	宁明县中汇新能源有限公司			
	常州正衡电力工程监理有限公司			
	西安西电新能源有限公司			
	山东鸿华建筑安装有限公司			
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司			
	广西泰能工程咨询有限公司			
	广西悦捷电力工程有限公司			

监理例会内容：

一、业主单位：

- 1、总包必须加强施工质量要管控，施工单位必须自检合格后，再通知监理进行验收。在施工过程中发现质量问题后要及时整改。
- 2、风机基础回填必须按照规范进行，分层夯实。
- 3、升压站施工要严格把控轴线、标高、埋件、管线、照明，施工时做好技术交底和现场巡查。
- 4、设备进场要与土建施工做到有序衔接，总包排好设备进场计划，并时时进行跟踪。
- 5、搅拌站要做到及时备料，能满足风机基础及升压站混凝土供应。
- 6、吊装单位需备有设备配件等材料堆放场地。
- 6、总包做好专家评审的准备，下周在南宁完成专家评审工作。
- 7、10月30必须实现首台风机并网。

二、监理单位：

- 1、风机基础提出的质量问题要及时整改，不要延误施工进度。
- 2、5#、6#、7#风机基础接地、回填、二次灌浆要加快施工，不得影响风机吊装作业。
- 3、升压站施工进度缓慢，严重滞后于施工总进度计划，必须增加施工人员，加快施工进度。

4、升压站综合楼、配电楼脚手架搭设要符合规范。

5、升压站钢筋加工、绑扎及模板制作安装需加强管理，在施工过程中及时整改存在的问题。。

6、上报吊装方案中试吊施工作业内容需尽快修改完善，以免影响下周进行专家评审。

7、基础砼浇筑前每道工序需分派专人负责并上报具体名单。

8、场外道路（板案-场内道路段）进度严重滞后，必须逐项向前推进，即将影响到设备运输。

9、周报设备到场计划要符合实际，没按计划完成的，需重新编排。

三、施工单位：

总包：

1、6#基础接地施工完成后先检测，符合要求后才可进行回填作业。

2、3#风机基础监理巡视检查出的问题尽快按规范整改。

3、7#、5#接地引孔已联系机械。

4、集电线路应严格把控施工安全，基坑开挖也需加快施工速度。

5、风机塔筒预计于本月中旬制作完成。

6、质检时间等质检部门通知。

四、需要协调解决的问题：

无

分包：

无。

外线：无

检修道路：07#风机道路 K0+270 处有一处 10kv 高压线需要移除，需业主协调。

07#检修道路 k0+550 处一处坟地即将塌方需业主协调尽早迁移，处理塌方，排除安全隐患。

广西十万大山国家级自然保护区 440 号界桩在 18 号吊装平台用地红线内需业主协调确认自然保护区边界。

拌和站：无

集电线路：无

风机基础：无

升压站：无

本周工程完成：

进场道路：

1、检修道路：检修道路整修完成 530m， 15#吊装平台平整 2 完成。

外送线路：

1、二次消缺完成 26 基。

风机基础：

3#基础钢筋绑扎和支模完成；7#基础养护和测温完成；5#基础养护和测温；6#基础引孔做接地完成 60%；4#基础上锚板调平。

集电线路：

基础开挖完成 2 基；基础浇筑完成 1 基；钢筋绑扎完成 1 基；钢筋绑扎 1 基；模板安装完成 1 基；基础材料运输完成 2 基；铁塔材料运输完成 4 基，铁塔组立完成 1 基。

场外清障：

协调林业部门；协调通信及电力部门；桥梁加固方案设计中。

升压站：

综合楼满堂架搭设、模板安装，配电房基础回填夯实，道路精修完成 90%，围墙渣土转运完成，围墙基础砌筑完成 5%。

环水保：3-7 号平台沿路下边坡撒播草籽废料；盖无纺布。

对侧站：

1、间隔扩建部分设备采购，厂家已排产，计划 9 月 5 到 9 月 15 日陆续供货到场。

2、施工确定为崇左局三产广信电力，合同签订流程中，已确认工程量及相关报价，同步要求施工方做好人员机具入场准备，进行供电局施工备案工作。

3、图纸 8 月 11 日已完成供电局外审工作，因升压站涉网部分设计院未提供图纸给供电局，因此不能出具体意见，间隔改扩建部分设计图纸已按初步图审意见修改，待供电局正式图审意见下发即可安排出版。

4、协调崇左局确定各相关改造站停电计划及局内各站停电检修计划，初步与崇左局变电所沟通：本次改造涉及 5 个站中有三个站本年度已无检修计划，需进一步协调停电事宜。

5、间隔扩建及改造施工计划因供电局关于涉网部分未出图无法开展下一步工作。

6、与广西电力设计院升压站设总沟通：本周日前，按项目部函目录要求提供涉网部分图纸。经沟通崇左供电局业扩班答应拿到蓝图后下周可组织各专业进行图审工作。

下周工程计划：

外送线路：完成全线二次消缺工作。

场内外道路及风机平台工程：

19#检修道路开进 200 米至 k0+925 处；14#检修道路破碎开挖 200m 开至 k0+510 处；OTZ18#吊装平台开挖。

场外清障：协调林业部门；协调通信及电力部门；桥梁加固方案敲定。

集电线路：

接地敷设完成 6 基；基础浇筑完成 2 基；铁塔组立完成 3 基。

升压站：

完成综合楼一层打砼；完成配电楼搭设满堂架、支模；主变基础钢筋支模；泵房基础开挖打垫层；挡土墙砌筑 80%。

风机基础：

03#基础绑浇筑混凝土完成；6#基础焊接接地及回填土完成；5#基础养护和测温；4#基础绑扎钢筋完成。

安全例会内容：

业主：

- 1、现场安全文明施工、疫情防控应落实到位，并做好进场人员排查，总包、监理做好监督管理工作。
- 2、各施工单位应做好现场安全监督管理工作。
- 3、道路应做好安全风险监测，提前排险，以减少塌方、落石的发生，尽量乘坐车辆、不徒步上山。

监理：

- 1、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036 考核合格的专业架子工，上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。
- 2、搭设脚手架人员必须佩戴安全帽，系好安全带，穿防滑鞋。
- 3、搭设脚手架时，地面应设置围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。

4、道路高边坡落实、松石及时清理，消除安全隐患。

5、做好大件运输针对司机的疫情防控管理工作，记录好行程码，外省人员必须出具 48 小时内核酸检测报告。

6、下月开展秋季安全大检查，9 月 5 日-9 月 15 日施工单位自查自改后并提交自查报告至监理项目部及业主。

7、升压站安全围栏尽快完善，临时用电架设高度不足，按临时用电规范要求整改。

总包：

- 1、 疫情防控各分包单位应落实到位，如有外出应出有 48 小时核酸检测报告，记录往返信息。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.9.3

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

会议签到表

会议名称			
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	小发	中江	18804721101
2	苗守明	正衡监理	18539318759
3	周飞	正衡监理	17840837082
4	徐文平	正衡监理	15610615208
5	王波	正衡监理	15077154374
6	敬秋	广西悦捷	18378008877
7	阮福对	广西悦捷	19897679297
8	潘永权	广西恒方	19977618443
9	陈大成	广西寻站	13978608205
10	常秋山	西电	15898687010
11	周中行	西电	18292401653
12	梁军强	西电	15891305886
13	张立河	西电	18878066939
14	罗玉平	西电	18392381594
15	马城普	西电	13689293932
16	孙华	西电	13961423591
17	刘华	广西悦捷	15928182588
18	卢永强	广西恒方	18777697246
19			