

宁明桐棉风电场工程

第
二
十
六
次
监
理
会
议
纪
要



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-HYJY-026

会议地点					项目部		会议时间		2021. 8. 13	
会议主持人		苗守明		会议主题		进度、质量、安全				
参会单位		宁明县中汇新能源有限公司								
		常州正衡电力工程监理有限公司								
		西安西电新能源有限公司								
		山东鸿华建筑安装有限公司								
		安徽省福慧多能源投资建设有限公司								
		广西泰能工程咨询有限公司								

监理例会内容：

一、业主单位：

- 1、总包每日晚上 9 点之前将施工日报发到施工日报群。
- 2、当天施工计划如未完成事项，需在日报中说明原因。
- 4、西电公司申请工程进度款，需提供主要工程量清单、设备技术协议、已支付工程和设备款凭证。
- 5、大号线风机平台界桩涉及十万大山自然保护区，现正协调保护区主管政府部门，下周反馈协调结果。
- 6、小号线坟地涉及迁坟补偿，业主方正在与村民沟通协调。
- 7、尽快开展升压站 10kV 电源、网外通信、消防水源事宜。
- 8、下周三综合楼、配电楼地梁支模整改完成。
- 9、下周组织完成升压站图纸会审。
- 10、下周 6#风机基础接地安装完成。
- 10、项目管理关键是总包的管理，总包应加强管理力度，工程质量做好可控。
- 11、总包要每日跟踪场外道路（宁明-板案段）协调施工进度情况。

二、监理单位：

- 1、升压站基础地梁不得使用砖块、石块作支撑。
- 2、升压站出图后，要及时熟悉图纸，以免施工工艺未提前准备影响施工。
- 3、配电楼混凝土设计为抗渗混凝土，施工方需尽快送检、督促检测单位及时出配合比。

4、风机基础二次灌浆要编写作业指导书。

5、6#风机基础接地、基础回填尽快组织施工。

6、9月下旬将迎接质检，各分包单位整理归档施工资料，需签字报审的尽快上报。

三、施工单位：

总包：

1、场外道路（板案-场内道路段）树木砍伐和扩宽需加快进度。

2、升压站进场道路雨后泥泞影响施工，需继续整修，并做好排水措施。

3、升压站进场道路严格把控施工范围，不得超过红线。

4、升压站现场施工进度缓慢，应根据施工进度计划安排增加施工人员。

5、下周塔材进场，及时跟踪塔材进场情况，进场时间不得晚于8月20日。

6、风机基础施工人员数量较多，现场施工时根据实际状况合理分配施工人员。

7、05#风机基础钢筋绑扎最迟于会后3天内绑扎完成。

8、06#风机基础的二次灌浆槽尽快进行清理，接地与设计沟通后，向监理、业主回复。

分包：

无

四、需要协调解决的问题

外线：无

检修道路：07#风机道路K0+270处有一处10kv高压线需要移除，需业主协调。

07#检修道路K0+550处一处坟地即将塌方需业主协调尽早迁移，处理塌方，排除安全隐患。

拌和站：

无

集电线路：

无

风机基础：广西十万大山国家级自然保护区440号界桩在18号吊装平台用地红线内需业主协调确认自然保护区边界。

无

升压站：无

本周工程完成：

进场道路：

1、检修道路：017#完成 75m，OTZ15#完成 185m，OTZ18#完成 85m；019#完成 95m；07#检修道路挡土墙砌筑完成 90%；17#吊装平台平整完成 55.1%。

外送线路：

1、消缺完成 17 基。

风机基础：

1、07#风机基础钢筋绑扎完成 100%、下模板安装完成；05#基础平台清理土石方整理泵车平台；05#、03#清理垫层淤泥抽水。钢筋进场 205.089 吨；3#、4#、5#基础高程、锚板高程复测完成。

集电线路：

钢筋绑扎完成 1 基；基础浇筑 1 基；模板安装完成 1 基。

场外清障：

道路两侧树木移除 2.2Km；道路全线拓宽 2.2Km。

升压站：

综合楼基础地梁钢筋绑扎；配电房基础地梁钢筋绑扎；道路开挖完成 50%。

对侧站：

1、间隔扩建部分设备采购，厂家已排产，计划 8 月 20 到 9 月 10 日陆续供货到场。

2、施工图设计已完成设计工作（跟踪厂家设备排场情况适时调整有差异部分安装图纸）。

3、图纸 8 月 5 日已提交供电局扩班，外审计划下周三前进行（具体以供电局开展时间为准）。

4、下周协调崇左局确定各相关改造站停电计划。

5、间隔扩建及改造施工按 8 月 15 日具备入场条件开始土建施工。

下周工程计划：

外送线路：开展完成全线项目部级自检工作。

场内外道路及风机平台工程：

017#吊装平台完成 80%；19#检修道路开进 150 米至 k0+295 处；14#检修道路破

碎开挖 150m; OTZ18#吊装平台开挖; 07#检修道路 k0+480 处挡土墙砌筑完成。

场地清障: 板岸至场内道路入口树木砍伐完成 80%; 全线拓宽 1.5 米完成 75%; 挡土墙砌筑完成 45%; 桥梁加固人员进场。

集电线路:

基础开挖完成 1 基; 基础浇筑完成 NA2、NA3 的 ad 腿、na6; 基础材料转运完成 3 基。

升压站:

完成综合楼打地梁及正负零及地坪; 进站道路整修完成 90%; 配电楼独立基础浇筑。

风机基础:

完成 07#基础混凝土浇筑; 05#基础钢筋绑扎; 完成 03#、04#基础锚栓调试并验收。06#接地确定方案开始施工; 二次灌浆; 基础回填。

安全例会内容:

业主:

1、疫情防控必须严控, 并备好防疫物资, 如有中高风险地区返还人员必须持有核酸检测报告。

2、升压站安全文明施工做的较差, 需加强。

3、最近雨水较多, 现场做好防洪、防汛、防塌方的准备工作。

4、施工中发现安全隐患时必须及时解决。

监理:

1、各分包单位严格落实疫情防控措施并反馈至项目部, 未落实的单位加紧进行。

2、落实人员登记制度, 近期应减少外出, 如需外出应做好往返地区登记。

3、各施工单位应进场专职安全员, 做好安全文明施工管理。

4、近期雨水天较多, 关注近期天气情况, 做好防雷、防汛工作。

5、做好现场安全巡查, 及时发现安全隐患并排除, 如未消除不得继续施工。

6、下周将不定时进行资料及安全措施落实情况的检查

总包:

1、各分包单位做好人员进出登记, 做好疫情防控。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.8.13

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

会议签到表

会议名称			
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王爱华	中江	18804721101
2	王刘军	中江	13676715080
3	李航	中江	18504722585
4	段如涛	中江	17521000701
5	王清	西电	1813055598
6	刘海军	西电	15704268758
7	周中祥	西电	18392406053
8	王清	西电	12013017070
9	王小明	西电	
10	常春山	西电	
11	常春强	西电	1589305886
12	马成音	西电	13689293932
13	罗必平	西电	18392381594
14	明思荣	西电	
15	孙振江	西电	13961423591
16	高学富	西电	18878064686
17			