

宁明桐棉风电场工程

第
五
十
二
次
监
理
会
议
纪
要

常州正衡电力工程



监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-HYJY-052

会议地点	项目部		会议时间	2022.07.14
会议主持人	周飞	会议主题	安全、质量、进度	
参会单位	宁明县中汇新能源有限公司			
	常州正衡电力工程监理有限公司			
	西安西电新能源有限公司			
	山东鸿华建筑安装有限公司			
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司			
	广西悦捷电力工程有限公司			

监理例会内容：

一、业主单位：

1、18#、19#道路塌方处尽快铺水稳层、排水出尽快处理以确保大件运输。

2、集电线路塔基础、铁塔紧线加快施工进度、确保 17#在 7 月 20 号并网发电。

3、25#尽快加班加点把平台做出来确保基础能如期浇筑。

4、搅拌站要及时把料准备齐全已满足基础浇筑。

5、20#基础钢筋有松动出重新进行绑扎。

6、近期频繁下雨叶片运输车辆在大号线附近选择合适地方进行安放、如道路满足大件运输、运至风机基础平台，以确保吊装顺利进行。

二、监理单位：

1、20#基础处理要严格安全专家出示方案修改。

2、大件运输司机进入风机基础施工现场未佩戴安全帽、穿拖鞋、如下次发现将进行处罚。

三、施工单位：

总包：

1、19#道路下雨不满足大件运输，我方将进行铺设水稳层。

分包：

1、25#平台爆破后 4-5 天基坑能清理完成。

四、需要协调解决的问题：

无

安全例会内容：

业主：

- 1、做好山体滑坡、塌方防范

监理：

- 1、 施工时注意安全（安全第一、质量第二）。
- 2、 进入施工区域所有人员必须佩戴安全帽。

总包：

- 1、及时对新到场人员核查工作。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.07.14

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

会议签到表

会议名称	安全、质量、环保		
会议时间	19:00		
会议地点	何庄变电站会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	小(爱)	中汇	
2	高丹元	中汇	
3	周飞	正衡监理	
4	王超	正衡	
5	丁强	西电	
6	罗必平	西电	
7	杨超	西电	
8	周中强	西电	
9	王小明	西电新和作	19821647855
10	李辉	三一重能	
11	吴云霞	西电	
12	马杰	...	
13	卢世承	湖南中泰	
14	吴承兰	湖南中泰	
15			
16			
17			