

宁明桐棉风电场工程

第  
五  
十  
四  
次  
监  
理  
会  
议  
纪  
要

常州正衡电力工程监理有限公司



## 监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-HYJY-054

|       |                  |      |                      |      |            |
|-------|------------------|------|----------------------|------|------------|
| 会议地点  | 项目部              |      |                      | 会议时间 | 2022.08.24 |
| 会议主持人 | 徐存辉              | 会议主题 | 台风前的防御、安全、质量、进度、疫情防控 |      |            |
| 参会单位  | 宁明县中汇新能源有限公司     |      |                      |      |            |
|       | 常州正衡电力工程监理有限公司   |      |                      |      |            |
|       | 西安西电新能源有限公司      |      |                      |      |            |
|       | 山东鸿华建筑安装有限公司     |      |                      |      |            |
|       | 安徽省福慧多能源投资建设有限公司 |      |                      |      |            |
|       | 广西悦捷电力工程有限公司     |      |                      |      |            |

### 监理例会内容：

#### 一、业主单位：

1、台风“马鞍”将于明日登陆广西西部，现要求各单位认真落实好各项防台防汛工作，注意防御大风导致的厂房工棚，临时建筑物、户外广告牌、树木倒塌等灾害以及防御强降水引发的洪涝、积涝、山洪、泥石流、山体滑坡等灾害。

- 2、各单位新人进场必须满足宁明县疫情防控要求。
- 3、做好 15#、17#、18#、19#四台风机并网前的准备工作。
- 4、各参建单位做好台风前的防汛、防洪等工作。
- 5、0B5#平台加班加点清理出来晚上加班要注意安全。
- 6、升压站道路尽快硬化、处理升压站消缺等工作。
- 7、塔筒机舱及时往风机平台运输。

#### 二、监理单位：

- 1、做好台风前的防御、疫情防控、若无特殊事情不要离开风电场。
- 2、安全、质量必须把控、交通安全、各单位应重视、并进行安全培训、高空作业人员必须正确系安全带、进入现场人员必须佩戴安全帽。
- 3、25#钢筋、内模验收合格 注：浇筑前基坑积水、泥土、垃圾清理完成后报我方验收，验收合格后才能进入下一道工序。
- 4、施工时注意安全（安全第一、质量第二）。



### 三、施工单位：

#### 总包：

- 1、台风前的准备工作一直都在进行。
- 2、对新进场人员这边都有报备以及安全培训。
- 3、对于爱店里面暂留塔筒我们这边一直都在镇府协商解决。

### 四、需要协调解决的问题：

困于爱店塔筒

#### 安全例会内容：

##### 业主：

- 1、进场人员必须符合防控要求。

##### 监理：

- 1、施工时注意安全（安全第一、质量第二）。
- 2、进入施工区域所有人员必须佩戴安全帽、高空作业必须正确系安全带。

#### 总包：

- 1、及时对新到场人员核查工作。

### 后附会议签到表

|      |                          |      |            |
|------|--------------------------|------|------------|
| 主送单位 | 宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司 |      |            |
| 抄送单位 |                          |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司           | 发文时间 | 2022.08.24 |

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。