

宁明桐棉风电场工程

第六次 监理 会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-HYJY-006

会议地点	项目部		会议时间	2021.3.26
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全	
参会单位	宁明县中汇新能源有限公司			
	常州正衡电力工程监理有限公司			
	西安西电新能源有限公司			
	山东鸿华建筑安装有限公司			
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司			
	广西泰能工程咨询有限公司			

监理例会内容：

一、 业主单位：

- 1、场内道路大号线入口处已施工的位置平面图及坐标点尽快报业主审核。
- 2、场内道路大号线有公益林的位置，施工时应留出一定的距离，不得任意破坏。
- 3、施工时需占用临时用地及砍伐树木，需提前通知业主；施工方与村民协调的用地及其他事项，需向业主方报备。
- 4、外送线路工程应在 6 月 30 日全线完工。
- 5、总包需尽快确定第三方检测单位，并将第三方资质报送监理单位审核；下周必须把混凝土配合比材料送试验室，进行试验。
- 6、总包要督促设计院尽快提供风机基础接地施工图。
- 7、尽快确定风机基础锚栓厂家。
- 8、风机基础属大体积混凝土施工，施工方案要具体详细、符合现场实际情况。
- 9、下周五前必须完成风机（3#、4#、5#、6#、7#）点位坐标复核。
- 10、根据搅拌站的产能核算电力负荷能否满足施工需求。
- 11、搅拌站要配齐设备备件，确保损坏时能及时更换。
- 12、搅拌站人员配备要齐全，配齐各工种人员。
- 13、搅拌站计量设备投运前，要经过计量部门标定。

二、 监理单位：

- 1、雨季来临之前要加快施工进度，增加人员、机械。施工方需制定雨季施工方案，提前做好雨季施工准备。

2、场内道路可每放出一个风机点位，分包、总包、监理方到现场将道路点位复核后，存在的问题及时汇总出。在最后一个风机点位放线完成，基本上可把存在的问题汇总完成，可节省一定的时间。

2、外线工程新进场的钢筋、水泥、砂、石需及时报验，在监理方见证下取样、送检。

3、外线基础浇筑完成后需及时覆盖养护。

4、搅拌站所使用的水泥、砂、石、外加剂尽快取样、送检、检测。根据当地沙及供应情况，建议多送几种，从中选出集配良好的中粗砂。

5、搅拌站施工必须按审核的方案执行。

5、总包尽快确定一级建造师人员，不要影响资料签认及省质检进行项目备案。

6、升压站综合楼图纸已出，望总包尽快确定施工分包，仔细审看图纸将存在的问题汇总出，并组织图纸会审。

7、下周开始将对现场的特殊工种进行抽查，如有违规将进行处罚。

8、入场道路汇车点由场外道路、风机基础单位商定后设置。

9、再次提醒道路资料尽快提交报审，资料与实体要同步。

三、施工单位：

总包：

1、外线线塔 1、2、3、4 号基础坐标点事项下周一落实到位。

2、下周督促设计单位到场解决 3#、7#风机道路实际存在的问题。

分包：

1、下周场内道路完成大号线第一个交叉口段放线。

外线存在问题：

1、外线线塔 100、108 号基础需业主协调解决。

道路存在问题：

1、17#风机场内道路等通知动工时间；

2、7#风机平台道路 k0+270 处 10kv 高压线影响施工，需业主协调拆除；

3、7#风机道路 k1+240—k1+290 处转弯半径不能满足大部件运输需联系设计解决；

4、7#风机吊装平台下方设弃渣场需业主测绘协调解决；

5、3#风机道路落差较大需设计单位指导解决。

6、7#道路 K0+000~K0+344 扩宽需业主协调。

拌和站存在问题：无

本周完成:

道路:

- 1、6#--3#风机道路毛路修筑完成, 6#--3#风机平台平整完成, 7#完成 30%。
- 2、检修道路本周完成 109m。

外线:

- 1、基础完成 9 基。
- 2、基础浇筑完成 7 基
- 3、接地敷设完成 7 基
- 4、线塔组立完成 6 基。

搅拌站:

- 1、基础开挖全部完成。
- 2、场地平整本周完成 7%, 累计 100%已全部完成。

下周计划:

道路:

- 1、风机检修道路计划完成 0.12km, 累计完成 2.87km; 5#、6#检修道路修整完成。

外线:

1、线路分坑计划完成 4 基; 基础计划开挖 6 基; 基础材料运输计划完成 10 基; 钢筋绑扎计划完成 9 基; 模板安装计划完成 9 基; 基础计划浇筑完成 9 基; 线塔计划组立 10 基。

搅拌站:

- 1、周一将原材料、配合比送检。
- 2、搅拌站设备基础钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑。

安全例会内容:

业主:

- 1、运输途经村庄、学校要控制车速, 谨慎通行。
- 2、施工人员严禁疲劳驾驶; 严禁无证驾驶、酒后驾驶。

监理:

- 1、现场发现 N102 线塔组立未设置警戒线, 四周未悬挂安全警示牌。

2、外线施工时地锚安固定不牢，存在松动。

3、场内道路大号线放线时安全防护要到位。被砍伐过的竹子露出的竹尖要特别注意、行走的道路路障要清理干净。

总包：

1、雨水天较多，施工、交通安全方面需严格把控。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.3.26

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

会议签到表

会议名称			
会议时间	2021.3.26		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	苗守明	正衡监理	18539318759
2	李日松	正衡监理	13915815865
3	罗世敏	明电	18077356194
4	阮德成	泰能	18978817279
5	唐国甲	明电	1528622534
6	曾治富	西电	17823536757
7	王小明	西电新能源	19829647855
8	常振心	西安西电	
9	李学易	山东鸿华	18878064686
10	曾世达	宁明中汇	18390912566
11	段如涛	宁明中汇	17521000701
12	孙士林	宁明中汇	13978195658
13	王立峰	中汇新能源	
14	甄文波	正衡监理	15366409653
15			
16			
17			
18			
19			