

宁明桐棉风电场工程

第十一次 监理 会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-HYJY-011

会议地点	项目部		会议时间	2021.4.30
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全	
参会单位	宁明县中汇新能源有限公司			
	常州正衡电力工程监理有限公司			
	西安西电新能源有限公司			
	山东鸿华建筑安装有限公司			
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司			
	广西泰能工程咨询有限公司			

监理例会内容：

一、 业主单位：

- 1、锚栓送检及检测出报告时间必须摸清楚，每个环节不能有遗漏。
- 2、风机基础开挖施工计划需报总包、监理审核。
- 3、总包要尽快取得材料检验“企业锁”；监理、总包办理见证员、取样员人员变更手续，人员变更完成后，加紧开展风机基础混凝土配合比送试工作。
- 4、风机基础施工队伍仔细核算站搅拌用电负荷可靠性，保证风机基础混凝土浇筑时用电负荷，留足备用措施。
- 5、风机基础浇筑时要做好道路运输保障措施、搅拌站设备及车辆（泵车）备齐备件、浇筑防雨措施，条件不具备不准开盘作业。
- 6、风机机型不同，锚板、锚栓到场后要按不同型号分类摆放。
- 7、本地区夏季风力较大，搅拌站储灰罐吊装完成后，要用锚加固。
- 8、升压站优化图纸电子版与初始及现场实际情况不符，总包需尽快重新调整，不能延误工期。

二、 监理单位：

- 1、升压站已具备施工条件，升压站分包单位需尽快确定并进场施工。
- 2、做好风机基础施工材料、设备的进场计划，做好施工前的准备工作。
- 3、搅拌站需建垃圾池，及时清理现场垃圾，现场材料堆放要整齐有序。
- 4、总包需尽快确定项目建造师，以便项目资料签认及质检备案。
- 5、总包需尽快摸清电力质检备案流程，做好电力质检备案的准备工作。

三、施工单位:

总包:

- 1、场内道路滑坡较严重位置，道路施工方需加强监测，大雨过后及时现场检查。
- 2、搅拌站原计划4月份建设完成，现搅拌站设备安装已严重滞后，风机基础分包单位需加快施工进度。

分包:

- 1、场内道路接到业主口头通知大号线可以施工，我方将在5月1日开始施工。
- 2、场内道路小号线基本施工完成，请业主方邀请风机厂家到现场进行路勘检查，不符合要求的路段，我方将及时整修。

四、需要协调解决的问题

外线:

无;

道路:

7#风机道路k0+270处10kv高压线需移除;防城港方向17#风机道路已放样1500米,需业主组织村民清点树木。

拌和站:

无

本周工程完成:

进场道路:

- 1、入场道路:7#k0+344-k0+965路面检修完成;测量放线17#道路两边完成1.5km。

外线:

- 1、接地敷设完成5基。
- 2、杆塔组立完成9基。

搅拌站:

- 1、水池模板支设浇筑完成、砌砖完成50%;罐体焊接完成;主机安装完成40%。

下周工程计划:

道路:

1、7#风机平台开挖；防城港方向道路两侧边线放样 1km。

外线：

1、铁塔材料运输计划完成 20 基；钢筋绑扎计划完成 2 基；模板安装计划完成 2 基；基础计划浇筑完成 2 基；线塔计划组立 10 基，接地敷设计划完成 6 基。开展接地验收工作；导线金具计划 4 月 30 日到货，导线计划在 5 月 10 号到货，光缆计划在 5 月 15 号到货。

搅拌站：

1、搅拌站设备安装。

安全例会内容：

业主：

- 1、安全员没有做到人证合一的分包单位，要及时配备。无安全员，将予以考核。
- 2、搅拌站设备安装时安全员要在现场巡视、加强安全管控力度。

监理：

1、施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。

3、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。

4、施工作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

5、进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

6、外线线塔基础施工时，要清理出施工通道，砍削的竹尖要削平、低于自然地面。

总包:

- 1、现场存在的安全隐患要及时整改，后期将不定时进行抽查。
- 2、做好道路边坡防护工作，防止滑坡。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.4.30

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

会议签到表

会议名称			
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	肖守明	正衡监理	
2	申卫峰	正衡监理	13915815865
3	周子	正衡监理	17840837082
4	张波	正衡监理	15079154374
5	徐文平	正衡监理	15610615208
6	张跃	广西明电	18378008877
7	沈翔征	广西明电	13077356194
8	康志军	西电	17823536757
9	李学军	西电	18878064686
10	丁立亮	西电	18130656598
11	周中强	西电	18392401053
12	王正峰	中元新能源	13676715050
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			