

宁明桐棉风电场工程

第十七次 监理 会议 纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：XJH-HYJY-017

会议地点	项目部			会议时间	2021.6.11
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全		
参会单位	宁明县中汇新能源有限公司				
	常州正衡电力工程监理有限公司				
	西安西电新能源有限公司				
	山东鸿华建筑安装有限公司				
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司				
	广西泰能工程咨询有限公司				

监理例会内容：

一、业主单位：

1、总包周报中设备到货计要根据工程进展情况及时进行更新，不符合实际的计划日期要更改。

2、升压站施工人员 6 月 15 号必须进场施工。

3、对侧站每周进展情况要及时向业主汇报。

4、尽快敲定风机塔筒生产厂家、并安排生产。

二、监理单位：

1、风机基础基槽开挖要挖至设计标高、尺寸符合设计图纸。

2、风机基础验槽前要将验槽记录做好。

3、总包需尽快确定有资质的沉降观测单位，按图纸要求进行沉降观测。

4、通知锚栓厂家，锚栓安装时厂家技术员要到场指导锚栓安装。

5、搅拌站计量器具标定尽快落实，标定通知时总包、监理到场见证。

6、风机基础施工方案修改后尽快报审，方案要按评审要求搅拌站增加发电机、蓄水池满足一个风机基础用水量、施工器具齐全、设备备用件齐全、试块留置满足要求。

7、风机基础开挖后要进行地基承载力检测，并出具检测报告。

8、外线线塔接地扁铁扭曲，不符合规范，施工时要及时纠正。

9、外线 1#线塔基础需增加掏挖人员，加快施工进度。

10、道路大号线施工时要严控溜渣，减少溜渣滑落。

11、大雨过后要先检查山体，确保安全情况下再施工。

三、施工单位：

总包：

1、搅拌站砂石料尽快进场。

2、小号线风机基础 6 月 16 号进行验槽，验槽前需进行坐标、标高、尺寸检查，并将验槽记录做好。

3、风机基础开挖后及时进行碎石清理、渣土倒运。

4、风机基础开挖后通知检测单位进行地基承载力检测。

5、基坑周边防护栏杆需满足牢固、安全可靠的要求。

6、我方会通知锚栓厂家到场指导锚栓安装，厂家技术员到场后先进行技术交底，再到现场指导安装。

7、分包新进场施工人员进行安全、技术交底。

分包：

1、总包尽快提供设计院审核过的集电线路图纸。

四、需要协调解决的问题

外线：无

风机平台及道路：

1、7#风机道路 K0+270 处 10kv 高压线需移除；需业主协调。

2、15#、17#风机点位道路放线已完成，需业主协调道路红线内树木赔偿问题，以防出现村民阻工。

3、17#检修道路 k1+700 处有村民坟地数座需协调解决；17#检修道路三处弃渣场已用红线圈出协调解决。

拌和站：

无

本周工程完成：

进场道路：

1、检修道路：17#场内道路完成 53m。

外线：

1、杆塔组立完成 5 基。

2、导线展放 7.3km。

风机基础:

1、06#开挖完成 24%; 05#完成 40%;; 04#完成 67%、03#完成 80%; 基础放线完成 4 基。

下周工程计划:

风机平台及道路:

1、17#场内道路破碎 100m。

外线:

1、杆塔组立计划完成 6 基; 放紧线 8.2km。

风机基础:

1、05#、06#基坑清坑作业 (做到精细化施工, 测量全程监控), 配合设计院、监理、业主单位进行基坑验槽, 时间定为 6 月 16 号下午 2 点整; 基坑钢筋班组及基坑施工班组进场, 进行安全技术交底, 入场等常规化管理工作; 搅拌站运营团队进场, 进行安全技术交底, 搅拌站运营演练; 05#、06#基坑排管、基坑垫层浇筑; 安排搅拌站厂家人员来现场进行设备技术对接与设备检修等相关交底培训学习; 提前发现问题, 在基坑浇筑前消除一切设备隐患。

安全例会内容:

业主:

- 1、各单位做好安全管控工作, 落实相关规范。
- 2、第二剂疫苗满足接种要求的尽快进行接种。

监理:

1、施工现场小型机具安全管理流于形式, 各种规定标示不全, 缺少安全注意事项及操作规程, 容易造成操作人员伤害, 必须加强安全管理。

2、强化安全施工管理, 落实安全责任, 坚持做到“凡是有人工作的地方, 必须要有安全设施, 凡是有人工作的地方, 必须要有人监督”。

3、加强季节性施工安全措施的实施。

4、要求各单位编制防火、防汛、触电、机械伤害、重大人身伤害、起重伤害、交通事故、防倒塌等应急预案并报审, 准备必要的应急物资。

5、新工人进场后应先经过三级安全交底, 并经考试合格后方可让其正式上岗。

6、下周组织对各施工单位项目管理人员、特种作业人员证件进行审查, 确保人证

一致，并检查个人安全防护用品配置是否符合要求。

7.场内道路开挖注意流渣、滚石造成误伤事故，做好开挖前的安全防护工作，并安排专人现场看护。

总包：

1、施工人员进场后需进行三级安全教育和技术交底。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.6.11

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

会议签到表 2021. 6. 11.

会议名称			
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	徐文平	正衡监理	15610615208
2	沈翔远	广明电	13077336134
3	张改	广明电	18378008877
4	陈大成	广西新能	13178628205
5	张 皓	西电新能源	13519176174
6	刘小川	西电新能源	19829647855
7	常振山	西电	
8	邱海峰	西电新能源	15129896003
9	王管家	西电	18878064686
10	明恩荣	西电	
11	江宏	西电	18130655598
12	段如清	宁明中汇	17521000701
13	苗宇明	正衡监理	12539318759
14	甄文波	正衡监理	1507754374
15	周平	正衡监理	17840837082
16	周龙改	西电	15077081348
17			