

宁明桐棉风电场工程

第十九次 监 理 会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHLJ-HWJY-019

会议地点	项目部		会议时间	2021.6.25
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全	
参会单位	宁明县中汇新能源有限公司			
	常州正衡电力工程监理有限公司			
	西安西电新能源有限公司			
	山东鸿华建筑安装有限公司			
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司			
	广西泰能工程咨询有限公司			

监理例会内容：

一、业主单位：

1、7月初，施工现场主要作业面，警示牌、标志、标识牌要设立齐全，安全用品布放合理、齐全；检修道路清理道边易落石块。

2、风基础浇筑前，技术管理人员、施工人员按《风机基础施工方案》岗位、工种、人员数量配置到位，施工机械、设备、备件准备到位。

3、风机基础、搅拌站管理人员要及时向监理报审。

4、总包尽快完成剩余设备招采工作。

5、总包需加大升压站的催图力度。

6、要上报对侧间隔设备采购进度计划，图纸交付计划。

7、总包需联系三一厂家，尽快确定变频器冷却液风扇位置，不要影响沉降观测点埋设。

8、现场试块制作要专人负责，制作要符合实验室标准要求。

二、监理单位：

1、6#风机基础垫层质量差，混凝土浇筑后未及时收面，造成石子裸露，出现冷缝。

2、严禁在拌和好的混凝土中加水。

3、风机基础已送检的钢筋原材尽快提供钢筋检测报告。

4、风机基础需尽快确定有资质的沉降观测单位，并按图纸要求提供观测记录。

5、风机基础回填土需取样送检做击实试验。

6、目前小号线风机基础钢筋只进场了 2.5 个机位，其余机位基础钢筋需尽快进场。

7、搅拌站人员、机械需尽快报审。

8、外线有些线塔有些地脚螺栓防腐不到位，需加大管理力度。

9、施工资料需尽快完善，做到资料与实体同步。

三、施工单位：

总包：

1、分包需复核风机基础埋管位置，与图纸相符。

2、6#锚栓笼施工完成后，需报验，经总包、监理检查验收。

3、风机基础保护层垫块需尽快进场。

4、风机基础接地极施工准备要充分。

5、集电线路要按图纸坐标施工。

6、集电线路图纸存在的问题汇总后报总包，由总包组织图纸会审。

7、集电线路协调难度大、施工难度大，要有心理准备。人员要组织好，施工机械能按时进场。

8、风机基础混凝土浇筑，罐车数量、运输安全要把控好，可以提前演练。

9、良灵屯村民阻工，望业主能尽快协调解决，不要影响施工进度。

分包：

无

四、需要协调解决的问题

外线：

1、无

集电线路：

1、NA1-NA10 线塔基础属良灵屯，村民要求先支付土地赔偿款，方可施工。

2、NA8、NA9 线塔基础材料运输需经过良灵屯，良灵屯村民要求经过的车辆支付费用。

场内道路：

1、07#风机道路 K0+270 处 10kv 高压线需移除；需业主协调。

2、15#、017#检修道路两边用地点放样已完成，需业主至现场青苗，以防出现村民阻工现象。

3、17#检修道路 k1+700 处有村民坟地数座需协调解决。

4、17#检修道路三处弃渣场已向业主提供坐标，需业主尽快办理审批手续。

场外道路（板岸-场内道路）：

1、无

风机基础：

1、无

本周工程完成：

场内道路：

1、检修道路：17#场内道路完成 110m。

场外道路（板岸-场内段）：

1、清障树木标记完成。

外线：

1、基础完成 1 基，累计完成 111 基，占比 100%。

2、铁塔组立完成 10 基，累计完成 97 基，占比 97%。

3、导线展放完成 5.3km，累计完成 33.2km，占比 66%。

4、光缆展放完成 22.9km，累计完成 33.2km，占比 66%。

集电线路：

1、线路复测完成 10 基。

2、线路分坑完成 10 基。

风机基础：

1、3#、4#、5#风机基础基槽开挖。

2、6#风机基础垫层浇筑完成。

下周工程计划：

场内道路：

1、17#场内检修道路破碎开挖 100m。

场外道路（板岸-场内道路）：

1、护栏拆除完成 15km，树木砍伐 5km。

外线：

1、杆塔组立完成 1 基，放线紧线 3.5 公里。

集电线路：

- 1、B线完成线路复测及分坑。
- 2、完成A线青苗登记工作。
- 3、继续A线基础开挖工作。
- 4、完成基础原材料取样送检工作。

升压站:

- 1、完成施工前准备工作。

风机基础:

- 1、4#风机基础基槽开完成。
- 2、3#、4#、5#风机基础垫层浇筑完成。
- 3、3#、5#风机基础锚栓安装完成。
- 4、6#风机基础钢筋绑扎完成。

安全例会内容:

业主:

- 1、最近新进场的施工人员,总包、分包要了解疫苗接种情况。
- 2、现场防护栏杆要搭设好,并且要牢固。

监理:

- 1、电工、焊工等特种作业人员资质尽快上报。
- 2、外线放线紧线时,要检查卷扬机钢丝绳。
- 3、现场施工人员不得穿拖鞋、露肩,不佩戴安全帽。

总包:

- 1、施工人员进场后需进行三级安全教育和技术交底。
- 2、道路材料运输要严控车速,不得碾压村民家禽、家畜。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.6.25

注:会议纪要由监理项目部起草,一式三份,监理方、业主方、施工方各一份。

会议签到表

会议名称	监理例会		
会议时间	2021.6.25		
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	苗守明	正衡监理	
2	徐文平	正衡监理	15610615208
3	王长亮	正衡监理	15239469125
4	张立远	西电	18878066939
5	张跃	广西明电	18378008877
6	沈翔龙	广西明电	18077356184
7	阮大威	昇能网	13978628205
8	邱西博	西电新能源	15129896403
9	周中行	西电新能源	18392401053
10	王小明	西电新能源	19828647855
11	张新	西电新能源	13519176174
12	丁亮	西电新能源	1812065598
13	常松	西电	
14	关海家	西电	18878064686
15	段如清	宁明中江	17521000701
16	王文瑞	中江	13676718000
17	明恩泰	西电	18584211422
18	王立忠	广西悦捷	
19			