

宁明桐棉风电场工程

第十五次 监 理 会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-HYJY-015

会议地点	项目部		会议时间	2021.5.28
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全	
参会单位	宁明县中汇新能源有限公司			
	常州正衡电力工程监理有限公司			
	西安西电新能源有限公司			
	山东鸿华建筑安装有限公司			
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司			
	广西泰能工程咨询有限公司			

监理例会内容：

一、 业主单位：

1、针对于目前项目升压站工程、对端间隔改造工程、集电线路工程、场外道路整改工程滞后于进度计划较多，周报计划中要对前述工程做如下具体说明：

1) 工作：协调事项、手续办理、设计情况、问题处理等

2) 工程：设备到场、试验（检测）、图纸交付、工程推进。

2、西安进度推进协调会确定的事项要按时间节点要求落实。

3、风机基础浇筑罐车汇车点已确定，板岸村至场内道路施工时应先修汇车点位，不要影响风机基础浇筑。

4、升压站设计方案确定后，要督促设计单位出图，制定图纸交付计划。

5、周报中升压站电气设备到货计划时间，要按一次设备要按电压等级，二次设备要按保护、通信、直流系统等，分项、分类说明。

6、风机基础工程的材料进场计划，要在周报明确品种、数量等。

7、对于风机道路工程出现滑坡现象，要采集图像、视频、具体位置等信息尽快上报，业主拟按自然灾害方式上报政府，规避项目风险。

8、现场发现的安全、质量问题及整改情况，及时闭环。

9、风机基础施工方案内容要详细，具有可操作性。

10、本项目9月30号并网目标不变，各参建单位要把控好、组织好。

二、监理单位：

1、大号线渣土场、需优化的位置尽快向业主报备。

2、现场出现阻工、纠纷时要及时向总包汇报，由总包通知业主方到场协调。

3、风机基础钢筋工进场后，由总包组织技术交底会，监理、总包、分包、钢筋工班组长参加。

4、外线施工时要重点控制线塔接地埋深、接地电阻检测、线塔螺栓紧固、线垂度。

5、外线线塔基础试块标养 28 天到期后，及时送检测单位试压。

6、外线 1#线塔基础在确保安全的前提下加快施工进度，不要影响组塔施工。

7、搅拌站临时用不规范，按监理通知单要求及时整改并回复。

8、第三方检测单位对搅拌站计量器具标定时，要通知监理到场见证。

9、搅拌站大雨过后场地泥泞，场地需硬化。

10、开挖完成的风机基坑做好安全防护，搭设防护栏杆，设置安全标语。

11、总包应提前通知设计、地勘单位验槽时间，并做好地基验槽记录。

12、搅拌站砂、石、水泥、水、外加剂下周必须取样送检。灌浆料做好进场计划，进场后做好防潮措施并及时送检。

三、施工单位：

总包：

1、道路两个弃渣场选址确认后要及时报总包，等待审批文件。

2、大号线遇到滑坡或山体较陡位置，要提前通知总包，总包通知各参建方现场解决。

3、风机基础钢筋原材、钢筋加工设备按计划进场。

4、搅拌站临时用电电源 6 月 10 日前施工完成。

5、动员现场工人进行疫苗接种，做好接种花名册的更新，确保信息的真实准确。

6、下周组织安全月活动，施工方做好相关准备工作。

7、道路修筑 200 米内涉及改道方面，尽快上报并提供改道方案。

8、9 月 30 号作为并网发电目标，做好进度计划。

分包：

四、需要协调解决的问题

外线： 无

风机平台及道路：

1、7#风机道路 K0+270 处 10kv 高压线需移除；

2、防城港方向 17#、15#检修道路两边用地边线已完成点放样需业主至现场清苗，

以防村民阻工现象再次发生。

拌和站：

无

本周工程完成：

进场道路：

- 1、入场道路：7#风机平台完成 2%。
- 2、风机平台：17#场内道路完成 55m。

外线：

- 1、接地敷设完成 6 基。
- 2、杆塔组立完成 4 基。
- 3、导线展放 6.4km。

风机基础：

- 1、主机安装完成 5%；风机基础放线完成 4 基；06#开挖完成 24%；05#、03#完成 12%；04#完成 14%搅拌站试运转完成。

下周工程计划：

风机平台及道路：

- 1、场内道路巴莱小号全线具备车辆通行条件；17#场内道路破碎 100m；防城港方向道路两侧边线点放样 1.5km。

外线：

- 1、光缆预计在 5 月 29 号到货；线塔计划组立 8 基，放紧线 6km。

风机基础：

- 1、风机基坑开挖，基础施工队伍进场；搅拌站计量校验；搅拌站生活区完善。

安全例会内容：

业主：

- 1、各单位做好安全管控工作，落实相关规范。

监理：

1、要求各施工单位组织内部人员学习、宣贯《关于国能蒙城生物发电有限公司“5.2”人身伤亡事故的通报》，根据文件要求，严格落实企业安全生产主体责任；切实加强作业现场安全风险管控；重点检查基建期间高处作业、机械伤害、触电、物体打击及交通安全方面存在的问题隐患，及时排查、整改。

2、监理组织开展现场专项安全检查，系统梳理当前存在的各项作业风险及安全隐患，压实主体整改责任，逐项落实消缺。

3、施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

4、要求施工单位对从事作业人员工伤保险及时办理。

5、我监理项目部下达的监理工程师通知单及时闭环。

6、要求施工单位对道路边坡、风机平台、渣场使用密目网覆盖。

7、临时用电、施工用电、配电箱由专人负责，非专业人员不得随意上手操作。

8、做好“新冠肺炎”防控工作，目前管理人员王小刚、黄庆臻还未接种疫苗，尽快去接种疫苗，“配合疫情”防控专班工作。

9、施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。

10、新进场人员需进行三级安全教育及技术交底。

总包：

1、及时进行新冠疫苗的接种，做好防疫措施。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.5.28

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

会议签到表

2021.5.28

会议名称			
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	苗守明	正衡监理	18539318759
2	王长亮	正衡监理	15231469125
3	徐文平	正衡监理	15610615208
4	姜永强	西电	13978158288
5	常秋山	西电	
6	陈大成	鲁能公司	1377868285
7	张皓	西电新能源	
8	王小明	西电新能源	1982944
9	周中平	西电新能源	183926155
10	周思宇	西电	
11	王强	西电	18130656588
12	曹敏	西电	
13	周国政	西电	15077081348
14	陈伟	中江	
15	王立平	中江	13676715250
16	王爱华		
17	周平	正衡监理	17840837082