

# 宁明桐棉风电场工程

## 第十次 监理 会议 纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

# 监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHLJ-HYJY-010

|       |                  |      |          |           |
|-------|------------------|------|----------|-----------|
| 会议地点  | 项目部              |      | 会议时间     | 2021.4.23 |
| 会议主持人 | 苗守明              | 会议主题 | 进度、质量、安全 |           |
| 参会单位  | 宁明县中汇新能源有限公司     |      |          |           |
|       | 常州正衡电力工程监理有限公司   |      |          |           |
|       | 西安西电新能源有限公司      |      |          |           |
|       | 山东鸿华建筑安装有限公司     |      |          |           |
|       | 安徽省福慧多能源投资建设有限公司 |      |          |           |
|       | 广西泰能工程咨询有限公司     |      |          |           |

## 监理例会内容：

### 一、 业主单位：

1、设计坐标与土地批复用地坐标出现偏差的风机基础，现场提出建议方案后，需联系设计单位核定。

2、关于见证员、取样员证，监理、总包方要加紧办理，如因取证原因耽误工期的，将按照上期会议纪要提出的处罚力度进行处罚。

3、要摸清风机基础锚栓（含风机高强螺栓）送检流程，送检具体要求，取得检测报告时间。

4、设备采购进度已滞后于设备采购计划，总包要按照4月14日南宁会议的时间要求，加大力度办理。

5、总包尽快摸清质监备案流程，开展质监备案工作，以不影响后续工程顺利推进为宜。

6、周报中升压站电气设备（包括对端间隔）到货的起止时间要明确，具体到货名称要明确。

7、继续关注搅拌站用电负荷、及可靠性能否满足风机基础浇筑要求，做好后备方案。

8、风机基础方案还存在较多问题、需继续完善。

### 二、监理单位：

1、2020年4月21日安全大检查存在的资料问题、现场问题尽快按期限整改完成。

2、新进场的材料、设备需及时进行检查，不合格的材料、设备立即退场。

- 3、总包需摸清电力质检备案流程及准备备案资料。
- 4、大号线每个风机基础进场道路及风机基础平台必须尽快放线完成。
- 5、确定风机基础灌浆料厂家，并按工程进度及时进场、送检。
- 6、总包需确定有资质的沉降观测单位，按图纸要求分阶段对风机基础进行沉降观测，并提供沉降观测报告。

### 三、施工单位：

#### 总包：

- 1、先将大号线放线完成，并确定渣土场位置。
- 2、总包、分包安全资料需进一步完善。
- 3、五一节假日需提前安排，现场管理不能放松。
- 4、小号线风机基础点坐标点还需业主方进一步确认，我方将按确认的坐标点施工。
- 6、五一节假日后，我方会增加管理人员。
- 7、项目部确定每周四为安全检查日。
- 8、分包单位做好防暑、降温的准备。
- 9、升压站用地审批文件请业主方提供我方一份。

#### 分包：

### 四、需要协调解决的问题

#### 外线：

无；

#### 道路：

1) 小号线能施工的部分基本施工完成，大号线暂不能施工。下周只 7#风机道路整修完成后，机械闲置、施工人员开始放假。请业主、总包方明示大号线大概开始施工的时间，我方依据开工的时间，安排施工人员放假时间。

2) 7#风机平台道路 k0+270 处 10kv 高压线影响施工，需业主协调拆除；

3) 7#风机吊装平台下方设弃渣场坐标已于 4 月 2 日提供业主方，需业主尽快协调渣土场；

4) 3#风机道路优化路线坐标已于 4 月 2 日提报业主，需业主给予协调并回复。

#### 风机基础（包括拌和站）：

搅拌站内电杆迁改需业主协调解决。

#### 本周工程完成:

##### 进场道路:

1、入场道路: 7#检修道路完成 82m; 测量放线完成 2.95km。

##### 外线:

1、接地敷设完成 14 基。

2、杆塔组立完成 11 基。

##### 搅拌站:

1、搅拌站设备基础浇筑完成。

2、搅拌站料粉罐焊接完成 30%。

#### 下周工程计划:

##### 道路:

1、7#检修道路落坡整修完成; 大号线放线 1km。

##### 外线:

1、铁塔材料运输计划完成 10 基; 钢筋绑扎计划完成 1 基; 模板安装计划完成 1 基; 基础计划浇筑完成 1 基; 线塔计划组立 10 基, 接地敷设计划完成 7 基。

##### 搅拌站:

1、搅拌站设备安装。

#### 安全例会内容:

##### 业主:

- 1、前期业主、监理、总包对安全疏于管理, 后期加强这方面工作。
- 2、总包、分包必须配备专职安全员, 人证合一、持证上岗。
- 3、搅拌站设备安装前安全员要在现场巡视、加强安全管控力度。
- 4、场内道路在山体滑坡及落石及时清理, 并设置安全警示标识。

##### 监理:

- 1、搅拌站临时用电要符合规范要求。

- 2、搅拌站焊工、电工要持证上岗。
- 3、新进场的施工人员要做好三级安全教育。
- 4、搅拌站设备吊装时，安全员必须在场。

总包：

- 1、现场存在的安全隐患要及时整改。

后附会议签到表

|      |                          |      |           |
|------|--------------------------|------|-----------|
| 主送单位 | 宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司 |      |           |
| 抄送单位 |                          |      |           |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司           | 发文时间 | 2021.4.23 |

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

## 会议签到表

2021. 4. 23

| 会议名称 |     |       |             |
|------|-----|-------|-------------|
| 会议时间 |     |       |             |
| 会议地点 |     |       |             |
| 序号   | 姓名  | 单位名称  | 联系电话        |
| 1    | 苗宇明 | 正衡监理  | 18275949280 |
| 2    | 牛口修 | 正衡监理  | 13915815865 |
| 3    | 甄文坡 | 正衡监理  | 15077154374 |
| 4    | 周飞  | 正衡监理  | 13878874748 |
| 5    | 陈天舒 | 泰能公司  | 1877868205  |
| 6    | 张敏  | 广和明电  | 18378008877 |
| 7    | 罗世敏 | 广和明电  | 18077356184 |
| 8    | 张立河 | 西电    | 18878066939 |
| 9    | 李学豪 | 西电    | 18878064686 |
| 10   | 宋治寅 | 西电    | 1823536757  |
| 11   | 丁亮  | 西电    | 18130656598 |
| 12   | 王小明 | 西电新能源 | 19829647855 |
| 13   | 周中强 | 西电    | 18392401083 |
| 14   | 常秋  | 西安西电  | 15898687290 |
| 15   | 段如涛 | 宁明中汇  | 17521000701 |
| 16   | 王亚平 | 宁明中汇  | 13676715050 |
| 17   |     |       |             |
| 18   |     |       |             |
| 19   |     |       |             |