

宁明桐棉风电场工程

第
四
十
四
次
监
理
会
议
纪
要

常州正衡电力工程监理有限公司



2、3#风机吊装完成后转场到 7#风机点位。

3、大号线 15#、18#风机降低设计标高，增加的施工费用，还需业主明确。

4、风机基础单位需向风机厂家提供风机接地报告、风机基础锚盘水平检测报告。

5、升压站消防备案需业主协调解决。

6、质监意见给出后各单位及时进行回复。

四、需要协调解决的问题：

分包：无

外线：无

检修道路：无

拌和站：无

集电线路：无

风机基础：无

升压站：无

本周工程完成：

进场道路：

1、检修道路：检修道路毛坯路完成 145m。

2、外送线路：无。

风机基础：

6#箱变基础钢格栅、鹅卵石铺设完成，回填完成；3#箱变基础回填完成。

集电线路：

基础浇筑完成 1 基，接地敷设完成 3 基，完成 G5、G4 两基基础材料运输，完成 6 号风机箱变吊装，完成 6 号风机箱变高、低压侧电缆敷设。

场外清障：

转弯半径不足处道路拓宽完成；树木砍伐完成；电信部门，通信光缆改造完成；桥梁加固完成。

升压站：

动力电缆、控制电缆敷设完成 100%；一次、二次接线完成 100%；相应调试完成 90%；综合楼二楼地砖铺贴，完成 80%；围墙基础浇筑混凝土，完成 75%；围墙基础模板压顶模板拆除，完成 65%；围墙基础模板安装，完成 75%；综合楼外架拆除，完成 100%；材料库及车库基础开挖，完成 100%；生产区道路基础开挖，完成 80%；

铜排母线及桥架安装, 完成 50%; 400V 通风管道安装, 完成 100%; 配电楼楼梯敷设及平台围栏安装, 完成 90%。

环水保: 无。

吊装: 5#电装验收; 6#电装完成; 3#吊装完成。

对侧站:

- 1)、已完成所有设备基础浇筑;
- 2)、已完成所有构架基础开挖及浇筑;
- 3)、土建基础正在养护;
- 4)、电气二次设备就位安装完成 100%;
- 5)、电缆敷设完成 100%。
- 6)、电气二次保护设备安装调试完成 20%

下周工程计划:

- 1、场内外道路及风机平台工程:

25#检修道路开进 200 米至至 k2+165 处; 19#吊装平台开挖 60%; 4#吊装平台开挖 20%。

场外清障: 继续整修道路、转弯扩宽、树木砍伐, 为机舱、风叶进场具备条件。

- 2、集电线路

完成 2 基基础开挖; 基础浇筑完成 2 基; 完成 4 基接地敷设。

- 3、升压站:

相应调试完成 100%; 综合楼二楼地砖铺贴完成 100%; 围墙基础浇筑混凝土完成 100%; 围墙基础模板压顶模板拆除完成 100%; 围墙基础模板安装完成 100%; 生产区道路基础开挖完成 100%; 铜排母线及桥架安装完成 100%; 配电楼楼梯敷设及平台围栏安装完成 100%; 35kV 开关柜母排安装完成 100%; 综合楼二楼地砖铺贴完成 100%; 综合楼一楼贴砖完成 80%; 围墙完成 100%; 电缆沟防火封堵、配电区域卫生清理; 配电楼装修完成。

- 4、风机基础

3#箱变基础钢格栅鹅卵石铺设完成回填; 7#箱变基础根据吊装进度定开挖时间。

- 5、吊装工程

验收 5#机位电装; 3#机位完成整台吊装工作; 验收 3#机位力矩、拉伸; 主吊转场 4#机位; 6#机位电装完成。

6、对端侧改造

电气二次保护设备安装调试累计完成 100%

安全例会内容:

业主:

- 1、 疫情加重,各单位做好年前施工做好疫情防控工作。
- 2、 下周加工进行年前安全大检查,各单位做好准备。

监理:

- 1、 各分包单位做好疫情防控工作。
- 2、 现场施工垃圾及时清理干净,做到工完料净场地清。
- 3、 车辆行驶注意控制车速,不得酒后驾驶。
- 4、 下周三将进行安全大检查。

总包:

- 1、 现场加强安全文明施工建设力度。
- 2、 各方做好疫情防控工作。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.12.24

注:会议纪要由监理项目部起草,一式三份,监理方、业主方、施工方各一份。