

宁明桐棉风电场工程

第四次工地会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

第四次工地会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-HYJY-004

会议地点	项目部		会议时间	2021.3.13
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全	

会议内容：

一、 业主单位：

- 1、场内道路、外线工程需要业主方协调的，要提前以工程联系单形式报送业主项目部审核。
- 2、场内道路红线外及需变更的道路无审批文件不得施工。
- 3、板岸至场内道路入口段道路总包方要尽快开展协调工作并组织施工。
- 4、总包尽快确定升压站设备厂家，开展由敲定的设备厂家与广西电力设计院设备提资对接工作，并督促设计单位加快设计进度。
- 5、尽快安排升压站建筑安装工程、集电线路施工队伍进场。
- 6、升压站消防水源、备用电源、网外通信工程尽快开展。
- 7、搅拌站的设备选用、混凝土搅拌量需报送监理审核。
- 8、边坡破坏严重，覆盖绿网处不得施工。
- 9、对侧间隔的设备采购、设计、施工计划尽快落实开展。
- 10、场内道路边坡严重，施工时要覆盖绿网。
- 11、现场用车严禁人货混装。
- 12、总包单位要组织各分包单位学习蛇药、蜂药的使用，做好野外施工应急自救。
- 11、工程进度款支付会严格按照合同约定执行。

二、 监理单位：

- 1、场内道路、升压站、集电线路严重滞后与总进度计划偏差较大，总包需根据现场实际情况重新调整总进度计划。调整后的进度计划需报监理重新审批。
- 2、场内道路可将所有道路点放样完成。需要变更路线的及时提出，涉及用地审批手续的，以工程联系单形式向业主提出协调。
- 3、场内道路施工时可针对不同的点位，采用不同的施工方法。建议先施工容易段，再施工困难段，形成流水施工。根据现场情况增加人员机械，加班加点追赶滞后的施工进度。
- 4、搅拌站在施工时若存在问题及时向总包汇报。

- 5、场内道路要按图施工，坡度、平整度及转弯半径要符合设计要求。
- 6、外线要重点控制基础钢筋绑扎、预埋螺栓及混凝土浇筑质量。
- 7、线塔组立要尽量做到螺栓一次紧固到位。
- 8、新进场施工人员要做好三级安全教育，每个施工人员要简历档案卡，记录好进场时间及撤场时间。
- 9、场内道路山坡施工时，雨天禁止倒运渣土；严禁渣土乱弃。
- 10、道路修筑时要设置安全警示牌、标识；风机点位要设置机位标志牌。
- 11、线塔组立施工人员属特种作业人员应持证上岗。
- 12、线塔开挖、组立时应设置安全标识牌、设置警戒线。
- 13、安装有脚钉的塔腿，基础主柱露出地面大于1米时需设置爬梯或台阶。
- 14、搅拌站施工要报施工方案，并按审批的方案施工。
- 15、新进场的施工设备、材料需及时报验。
- 16、总包方要做到资料与实体同步。
- 17、下周初步确定外线进行首次质检检查，总包、外线分包做好迎检准备工作。
- 18、施工单位应做好工程影像资料。
- 19、总包单位需增加项目管理人员，以满足施工需要，禁止存在以包代管。
- 20、每周进度计划要落实（特殊原因除外），不能按周进度计划落实，监理部将采取措施，进行进度考核。

三、施工单位：

总包：

- 1、使用备用1、2号风机点位部分路径，作为村民便道，该路径是否有审批文件，是否在红线内，能否施工，请业主方尽快给出答复。
- 2、搅拌站施工分包尽快联系设备厂家到现场看场地，并提供建造方案。
- 3、各分包单位需按照8月30日并网目标重新调整进度计划并报送总包项目部。
- 4、道路单位尽快报送施工资料。
- 5、升压站分包下周还不能确定。
- 6、各分包单位施工时要备好蛇药、蜂药，做好应急准备。

分包：

- 1、外线已备好蛇药、蜂药，各参建单位若需要可联系去取。

外线存在问题：

1、设计杆号 N108、N100 号铁塔由于户主要求赔偿数额已经远超宁明县政府制定的标准(要加 50 万/亩，大概有 4 亩)，现为止无法进行协调。

2、10 号基塔有派阳山国有林场的桉树，需要公对公带项目审批手续和图纸过去洽谈。

道路存在问题：

1、防城港方向 17#风机道路入口改道处需业主协调林业部门尽早开工。

拌和站存在问题：

1、前期协调的渣土场已堆满，剩余渣土还需业主协调渣土场。

2、搅拌站一角工艺林影响搅拌站建设，需业主方协调。

上周完成：

道路：

1、场内道路完成 60 米。

外线：

1、基础完成 4 基。

2、线塔组立完成 4 基。

搅拌站：

1、基础开挖完成 40%。

2、土石方外运 5000 方。

下周计划：

道路：

1、道路计划完成 300 米；4#风机平台计划土方倒运 3000 方；3#风机平台计划场坪完成。

外线：

1、基础计划开挖 7 基；基础计划浇筑完成 10 基；线塔计划组立 13 基。

搅拌站：

1、场坪计划完成 67%。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.3.13

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

会议签到表

会议名称			
会议时间	2021.3.13. 14:00		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	李书富	福慧的新能源	17823536757
2	陈大司	广西泰能公司	13978608205
3	张秋		18378008871
4	沈翔云		18077356184
5	周中强	西电	1839266053
6	甄文强	正衡监理	15077154374
7	牛国修	正衡监理	13915815865
8	苗宇明	正衡监理	10539318759
9	王文瑞	中江	13676715050
10	刘仕林	中江	13978195658
11	晏冲	中江	15197768860
12	段如清	中江	17521000701
13	李学豪	西电	18878064686
14	常秋	西电	15818687290
15			
16			
17			
18			
19			