

江苏奇一科技有限公司 2MWp
屋顶分布式光伏项目

会
议
纪
要

(第一期)

常州正衡电力工程监理有限公司



由 扫描全能王 扫描创建

会议纪要

工程名称: 江苏奇一科技有限公司 2MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: ZHJL-HYJY-001

会议地点	项目部临时会议室		会议时间	2020. 12. 23
会议主持人	严卫忠	会议主题	关于现场施工安全、质量、进度、报验及施工图等相关事宜	

本次会议是本项目的第一次监理例会, 会议由监理方驻项目负责人严卫忠主持, 主要内容如下:

一、施工方:

本周完成工作:

- 1、9#屋顶光伏支架安装完成, 直流桥架安装完成, 直流电缆放线完成约 50%;
- 2、10#屋顶夹具安装完成, 光伏导轨安装完成约 80%。

下周计划:

- 1、9#屋顶光伏组件安装, 逆变器支架安装、固定, 交流桥架安装完成; 交直流电缆敷设完成。
- 2、10#屋面夹具、导轨安装完成;
- 3、并网柜安装完成; 互感器、计量表安装、调试完成。

二、监理单位:

- 1、现场施工安全文明施工需加强(屋面采光带需做安全防护)。
- 2、新进场的施工人员每天的安全培训及安全技术交底。
- 3、已完成安装的支架施工方需提前上报总包方, 总包方验收合格后上报我监理项目部进行验收。
- 5、施工方将物资进场清单需上报我监理部。
- 6、为确保并网节点, 按目前施工进度来看, 施工单位需加派施工人员。
- 7、施工方尽快提供施工图纸, 便于我监理、业主现场管控。

三、业主单位: 不在现场

后附会议签到表

主送单位	镇江浙交新能源发展有限公司		
抄送单位	江苏启辉电力科技有限公司		
发文单位	江苏奇一科技有限公司 2MWp 屋顶分布式光伏项目监理项目部	发文时间	2020. 12. 23

注: 会议纪要由监理项目部起草, 一式三份, 监理方、业主方、施工方各一份。



由 扫描全能王 扫描创建

2020.12.23

[illegible]