

会议纪要

工程名称：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-001

会议地点	工地临时会议室	会议时间	2021 年 1 月 22 日
会议主持人	唐剑		
会议主题：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目第一次工地例会			
参会人员：丁浩琪、唐剑、徐江、戴易达			
会议主要内容：			
一、浙江西子发言：			
1、现场模具（支架基础）、卷材、钢筋已经进场，3 月底 1*4 平方线到场，桥架 3 月 25 号左右到场，交直流电缆未确定到货时间，柜子等公司确认图纸后具体定时间。			
2、计划 2021 年 4 月 25 日供电局验收，月底并网，现场安全生产工作正在跟进落实到位。			
3、图纸确认无需要整改出会加快出具施工蓝图。			
4、支架 3 月中旬陆续进场。			
5、土建施工人员安排 15 人左右，支架安装工人根据现场实际情况增加。			
二、监理方发言			
1、加强现场施工人员安全教育，每天要开班前会，新进场施工人员及时做三级安全教育及技术交底。现场施工安全第一。			
2、施工质量严格按照图纸及规范要求进行施工。			
3、现场施工进度、人员及时调整增加，合理安排。			
4、图纸需完善，有取消或变更的及时让设计院出具书面说明及变更。			
5、新进场材料、构件及时报审监理项目部，并做好开箱记录，桥架、扁铁			

等材料到场前通知监理项目部，到场后监理项目部需做现场检测，待检测合格后方可使用安装。

6 同时分部、分项每道工序完成后在进入下道工序前必须报审监理项目部，待验收合格后方可进行下道工序。

7、每周周报周六、每月月报 29 号要出具。每周日召开监理例会。

8、开工资料自检合格项目经理签字盖章后及时报审监理项目部，施工工序报验资料要与现场同步，每道工序报验要提供报审单。

三、业主方发言：

1、施工质量严格按照科茂公司质量手册、技术标准执行。

2、现场在保证进度的前提下安全、质量一定要严格按照图纸及规范要求实施。

3、图纸年前必须出具。

4、分段分项验收要及时进行，并通知业主方。

5、隐蔽工程验收需业主到场验收过方可进行隐蔽。

6、下线电缆必须带铠，为防止电缆损坏，电缆转弯处要包裹橡胶皮。

7、竣工验收分两点现场验收与资料验收。

主送单位	浙江西子联合工程有限公司 滁州嘉晖新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 1 月 23 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：



