

会议纪要

工程名称：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号:JXM8-ZHJL-002

会议地点	工地临时会议室	会议时间	2021 年 4 月 2 日
会议主持人	唐剑		
会议主题：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目第二次工地例会			
参会人员：王旭平、丁浩琪、唐剑、徐江、刘春宇、张莹			
会议主要内容：			
一、监理方发言：			
1、已浇筑完成的支架基础存在畸形、倾斜问题，自 3 月 10 日起第一次支架基础浇筑截止现在支架基础问题一直未整改完成。			
2、现浇筑的支架基础仍出现个别基础胀模、漏浆问题。望你单位增加现场管理。			
3、箱变基础开挖、浇垫层，未上报监理部，私自施工。			
4、施工蓝图截止目前还不完善，缺少箱变部分图纸，望施工单位尽快完善施工蓝图。			
5、开工资料、过程资料、施工报审资料，目前为止，均未报审，望你单位尽快完善。			
二、西子联合发言			
1、对于不合格模具及基础，已在更换中。			
2、对现浇混凝土严格把控，确保工程质量。			
3、图纸需完善，有取消或变更的及时让设计院出具书面说明及变更，施工蓝图在清明节后尽快补齐。			
4、所有的开工、过程施工报审资料，在清明节后尽快补全。			

三、业主方发言：

- 1、对现场不符合要求的支架基础，必须进行更换，确保工程质量。
- 2、厂家屋面防水条不处理，坚决不允许安装组件，总包单位和厂区人员尽快协商处理防水条事宜，避免后期产生不必要的损失。
- 3、所有的资料必须与施工同步，尽快上报资料。
- 4、箱变基础深度必须符合用电管道铺设规范，如有变更，需尽快出具设计变更。
- 5、隐蔽工程施工必须要通知监理方在场。
- 6、联合验收分三次，支架安装完为第一次，屋面施工完为第二次验收，箱变基础做完为第三次验收，验收不通过立即整改。
- 7、对于进场材料需严格把控。
- 8、组件开箱，需做好记录，对于损坏的组件及时上报，需做组件隐裂检测。
- 9、红黑线分开，不允许将电缆放在支架材料槽里，套管需用不锈钢材料，超过两米需走桥架。
- 10、接地扁铁，镀锌层需达到 65 以上，并且用蓝绿导线。

主送单位	浙江西子联合工程有限公司 滁州嘉晖新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 4 月 2 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：唐金

第二次例会

会议签到表

[illegible]