

会议纪要

工程名称：浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

编号：TXCD-JLHY-002

签发：

会议地点	项目部会议室		会议时间	2021. 01. 09
会议主持人	刘德文	会议主题	监理周例会	
<p>本次会议内容：本次会议为安全、质量、进度会议，总包方、监理方及业主方通过对现场整体进度、质量及安全检查，发现存在部分问题，请贵方对发现的问题及时解决，提高施工进度。</p> <p>现场施工进度：</p> <p>本周进度：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 夹具、导轨安装完成 40%；2. 支架安装、逆变器安装 70%；3. 桥架安装完成 50%；4. 配电柜就位安装完成 20%；5. 组件安装完成 0% <p>下周计划：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 夹具、导轨安装完成 100%2. 桥架安装完成 100%；3. 逆变器安装完成 100%；4. 配电柜就位安装 80%；5. 组件安装 50%。 <p>监理单位：</p> <ol style="list-style-type: none">1、进场主要材料、设备及时报验；2、施工屋面安全防护措施落实不到位，个别施工人员未佩戴安全帽；3、夹具安装紧固不到位，支架安装与图纸有偏差；4、部分电缆桥架转弯半径不符合规范要求；5、屋面材料，工具摆放混乱，现场垃圾清理不及时；				

6、接地焊接后未进行防腐处理；

6、冬季屋面有霜冻，防止施工人员跌落，施工单位务必做好现场安全防护工作；。

建设单位：

1. 施工进度迟缓，增加施工人员，加快施工进度；
2. 现场施工需做好安全防护，高空作业必须佩戴安全帽、安全带；
3. 现场施工产生的垃圾及时处理；
4. 施工资料尽快报审，要与施工进度同步进行。

主送单位	缙云鸿译新能源科技有限公司		
抄送单位	安徽辉能电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.01.09

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。