

会议纪要

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2MWp）光伏发电项目

编号：GDZJBM00-TJZM-02

签发：王立军

会议地点	会议室	会议时间	2024年10月15日
会议主持人	田同有		
会议主题： 1、本周施工情况汇报以及下周施工计划；			
本次会议内容： 监理项目部： 上周问题落实情况： 1、仓库处临时用电线路未做安全保护，仓库消防柜开门处堆积施工材料（已整改）。 2、3#屋面 3 台电焊机、二台配电箱未做接地装置以及防雨保护措施（接地线已安装且施工过程中已按要求连接屋面）。 3、屋面立柱焊接后未及时清理焊渣、光伏支架立柱裁剪、切割后，切口未做防腐处理（已做防腐处理）。 4、屋面施工垃圾清理不到位（清理不到位）。 5、施工现场未悬挂、配置警示标牌（未配置）。 本周施工情况： 1、本周施工早班会能够按时展开，早班会形象照片已按时发到监理项目部。 2、3#屋面立柱 832 个、檩托板 289 个已全部焊接完成。 3、3#屋面女儿墙、屋面至配电室电缆桥架安装固定完成。 4、3#柔性屋面逆变器 18 台已安装固定完成（水泥屋面 2 台未安装）。 5、屋面焊接作业灭火器、防火毯配置齐全，安全监护人现场已配置。 6、屋面作业施工过程中未发现人员在作业区域内抽烟，如需抽烟能够的抽烟室。			



扫描全能王 创建

7、本周安全无事故。

下周要求：

1、要求光伏支架斜梁、横梁、低压电缆、光伏线材料尽快到场。

2、完善施工资料以及报审、报验。

3 现场施工过程中每道工序完成后，应及时通知监理项目部进行检查验收，经检查验收合格后方可进行下一道工序施工。

4、采购配置安全警示标牌、安全员、安全监护人标志（袖标）。

5、本周安排施工人员进行高空坠落演练和消防演习各一次。

6、督促施工蓝图到场，施工以蓝图为准。

施工项目部

下周施工计划：

1. 焊接二车间立柱圆管及檩托板；

2. 安装二车间电缆桥架；

3. 将剩余三车间电缆桥架全部安装完成。

其它：

1、对 3#屋面光伏支架材料、低压电缆尽快到场。

2、对监理项目部提出的问题、要求，下周认真落实，积极整改。

2、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。

厂区安全管理部：

1、现场安全管理水平有提升，但仍需提高安全意识和现场 5S 水平。

2、工作计划与施工计划需提前规划好，不能当天通知，容易耽误进度，也容易由于准备不充分而产生安全问题。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。





周监理例会



监理例会会议签到表

时间: 2021/10/15

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	周国栋	正德路桥	项目经理	15978737425
2	周国栋	四川建设		15200070775
3	周国栋			18156587118
4	周国栋			1362111828
5	周国栋			15385131581
6	周国栋	天津港		15520071892
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				



扫描全能王 创建