

会议纪要

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM09-TJXM-03

签发：王冬冬

会议地点	会议室	会议时间	2024年10月22日
会议主持人	田同有		
会议主题： 1、本周施工情况汇报以及下周施工计划；			
本次会议内容： 监理项目部： 本周情况： 1、本周光伏支架立柱上套筒檩托板 832 个已到场。 2、一期 2WM3#屋面光伏支架材料吊装、散料完成。 3、安全警示标牌、安全员袖标已配置。 4、高空坠落演练和消防演习已完成。 5、本周施工现场安全零事故。 6、二期（3.5WM）施工情况不在会议纪要中记录。 下周要求： 1、督促一期 2WM 支架材料配套、电缆到场。 2、与有关单位联系施工蓝图尽快到各项目部，以便加快施工进度。 3、一期 2WM 水泥屋面光伏组件基础混凝土支墩开始预制，并进行养护（提供商混厂家资质文件，浇筑时要现场做塌落度检测以及流置水泥试块）。 4、条形支墩模具制作完成（50 个）。 5、各施工作业面每天施工结束后，应做到：工完、料尽、场地清”。 6、各施工作业面严格做好安全防护、个人安全佩戴，严格遵守厂区各项要求、规定，要求安全零事故。 施工项目部			



扫描全能王 创建

下周施工计划:

- 1、安装 3#屋面光伏支架立柱上套筒檩托板 (832 个) 完成。
- 2、3#屋面光伏支架上套筒檩托板安装调整。
- 3、3#屋面光伏支架 Z 型钢安装。
- 4、3#水泥屋面光伏支架支墩模具制作、钢筋剪裁、绑扎。
- 5、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查, 严把安全质量关, 确保安全零事故。

项目部:

- 1、施工材料到场计划 (一期 2WM):
光伏支架配套材料、低压电缆、光伏直流线、并网柜。
- 2、提供施工进度计划, 报项目部审核。
- 3、施工单位要严格把控施工质量, 按规范和要求进行施工, 避免返工。
- 4、对新进场施工人员做好新冠疫情检测、登记工作。

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。





周监理例会



监理周例会会议签到表

时间 2021年10月24日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	田国友	正德监理	总监	1578737925
2	夏晓武			19365131581
3	夏汉			18750547118
4	陆志坚		项目经理	13788945834
5	周荣强			15200030775
6	李才			13602101838
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				



扫描全能王 创建