

# 会议纪要

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM09-TJXM-02P

签发：王立本

会议地点	会议室	会议时间	2021年10月29日
会议主持人	田同有		
会议主题： 1、本周施工情况汇报以及下周施工计划；			
本次会议内容：			
监理项目部： 本周情况： 1、本周光伏支架 Z 型材料到场 418 根（一期 2WM3#屋面 189 根）。 2、一期 2WM3#屋面光伏支 Z 型架材料吊装、散料完成。 3、3#屋面光伏支架檩托板标高开始调节。 4、圆钢 $\Phi 6$ 、2000KG, 螺纹钢 $\Phi 8$ 、2000KG。 5、一期 2WM3#水泥屋面 2 台逆变器安装完成。 6、混凝土支墩模具制作完成 47 套。 7、本周施工现场安全零事故。 8、二期（3.5WM）施工情况不在会议纪要中记录。 下周要求： 1、施工蓝图今日已到场，施工单位尽快熟悉蓝图，对设计蓝图与施工现场有不符的情况，记录下来，下周进行施工蓝图会审。 2、关于一期 2WM 项目 3#屋面 Z 型钢与檩托板螺栓孔错位情况，施工单位技术员要组织施工人员进行调节，调节过程中避免用铁锤进行敲打，以免破坏镀锌层。 3、混凝土支墩圆钢 $\Phi 6$ 、螺纹钢 $\Phi 8$ 今日下午已到场，施工单位安排钢筋工按施工图纸规格型号开始剪裁下料，并进行绑扎。			



4、光伏支架剩余配套材料尽快督促、落实生产厂家生产，以及光伏支架混凝土条形支墩商混进场，进行条形基础浇筑，确保施工进度按期完成。

5、开工报审文件尽快打印，报监理项目部审核（之前由于多种原因未能完成报审），甲供、乙供施工材料尽快采集相关信息，报监理项目部审核。

6、各施工作业面每天施工结束后，应做到：“工完、料尽、场地清”。

7、凡进入施工现场所有人员必须正确佩戴安全帽，否则以后一经发现，将进行处罚。

8、各施工作业面严格做好安全防护、个人安全佩戴，严格遵守厂区各项要求、规定，要求安全零事故。

施工项目部

下周施工计划：

- 1、一期 2WM 项目 3#屋面檩托板调节。
- 2、一期 2WM 项目 3#屋面 Z 型钢安装。
- 3、混凝土支墩钢筋裁剪下料、钢筋绑扎。
- 4、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。

项目部、厂区安全部：

- 1、施工单位以后所有材料进厂区，厂区相关人员对进厂材料所带证明文件进行严格检查，否则拒绝进入厂区。
- 2、施工材料进场严格按照流程报审、并做好材料保护、保管。
- 3、施工单位要严格把控施工质量，按规范和要求进行施工，避免返工。
- 4、对新进场施工人员做好新冠疫情检测、登记工作。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



### 监理周例会会议签到表

时间: 2024年10月10日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	田国春	正街监理		15778737925
2	周敬礼			1522030775
3	夏冰			
4	李杰			1362101838
5	陈嘉			13788945834
6	冯丹	泰隆汽车		13820130192
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

