


会议纪要

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GFDZJLM09-TJXM-05

签发：



会议地点	会议室	会议时间	2024 年 11 月 05 日
会议主持人	田在欣		

会议主题：

1、本周施工情况汇报以及下周施工计划；

本次会议内容：

监理项目部：

本周情况：

1. 一车间立柱圆管及檩托板焊接完成 289 个，一车间 819 根立柱圆管及檩托板加工件 819 根全部焊接完成；
2. 水泥屋面混凝土配重块模版已制作完成，钢筋笼已捆扎完成 270 个；
3. 三车间底梁安装完成 100 根，完成比例 53%；
4. 二车间底梁安装完成 85 根，完成比例 91%；
5. 一车间底梁安装完成 97 根，完成比例 96%；

下周要求：

1、施工蓝图今日已到场，施工单位尽快熟悉蓝图，对设计蓝图与施工现场有不符的情况，记录下来，下周进行施工蓝图会审。

2、关于一期 2WM 项目 3#屋面 Z 型钢与檩托板螺栓孔错位情况，施工单位技术员要组织施工人员进行调节，调节过程中避免用铁锤进行敲打，以免破坏镀锌层。

3、光伏支架剩余配套材料尽快督促、落实生产厂家生产，以及光伏支架混凝土条形支墩商混进场，进行条形基础浇筑，确保施工进度按期完成。

4、甲供、乙供施工材料进场报审尽快落实，报监理项目部审核。

6、各施工作业面每天施工结束后，应做到：工完、料尽、场地清”。

7、凡进入施工现场所有人员必须正确佩戴安全帽，否则以后一经发现，将



扫描全能王 创建

进行处罚。

8、各施工作业面严格做好安全防护、个人安全佩戴，严格遵守厂区各项要求、规定，要求安全零事故。

施工项目部

下周施工计划：

1. 安装一、二、三车间及附房的檩条和组件；混凝土配种块的钢筋绑扎及预埋件的安装；
2. 一期、二期首批底梁错位孔打孔并完成安装；
3. 浇筑混凝土配重块。

4. 每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。

项目部、厂区安全部：

- 1、施工单位以后所有材料进厂区，厂区相关人员对进厂材料所带证明文件进行严格检查，否则拒绝进入厂区。
- 2、施工材料进场严格按照流程报审、并做好材料保护、保管。
- 3、施工单位要严格把控施工质量，按规范和要求进行施工，避免返工。
- 4、对新进场施工人员做好新冠疫情检测、登记工作。

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



监理周例会会议签到表

时间: 2019年11月05日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1				
2	陈志强	上海振华	项目经理	13788945834
3	刁在成	正衡监理	工程师	13080110556
4	周国成			1500030715
5	李青			1372001858
6	夏晓武			18756537118
7	夏晓武			15385131521
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				



扫描全能王 创建