

会议纪要

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMP）光伏发电项目

编号：GFDZJBM09-TJXM-12

签发：田同有

会议地点	会议室	会议时间	2021年12月24日
会议主持人	田同有		
会议主题： 1、本周施工情况汇报以及下周施工计划；			
本次会议内容： 监理项目部： 一、本周情况： 1、本周 3#屋面光伏直流电缆组串线、M4 插头连接。 2、光伏区光伏组串电缆线连接。 3、光伏区电缆桥架制作安装固定。 4、监理已验收。 5、施工现场安全无隐患。 6、3#厂房水泥屋面暂停施工作业《工程暂停令》 (编号：GFDZJBM10-TJXM-ZTL-0)。 二、监理项目要求施工项目部下周开展以下施工： 1、对监理项目部下发的（监理通知单，编号：）内容进行回复。 2、暂停 3#厂房屋面光伏支架安装。 3、尽快催促光伏支架生产厂家发货。 4、3#屋面电缆桥架、檩条安排施工人员进行施工作业。 5、各施工作业面每天施工结束后，应做到：“工完料尽、场地清”。 6、凡进入施工现场所有人员必须正确佩戴安全帽，否则以后一经发现，将进行处罚。各施工作业面严格做好安全防护、个人安全佩戴，严格遵守厂区各项要求、规定，要求安全零事故。			
施工项目部			



扫描全能王 创建

一、 一、施工单位本周施工情况（一二期）：

1. 草坪光伏场区施工完成，完成比例 100%；
2. 1-3 车间水泥屋面条基吊装完成，完成比例 100%；
3. 副房光伏场区组件、逆变器、电缆桥架和电缆敷设完成，先期并网部分完成比例 100%；
4. 2 号车间组件安装完成 92 块，完成比例 4%；
5. 2 号车间水泥屋面立柱切割 159，完成比例 50%。

二、主要材料到场情况：

U 型钢热镀锌檩条：270 根。

三、下周施工计划：

- 1、附房剩余工程量施工。
- 2、三车间敷设交流电缆。
- 3、三车间剩余桥架安装。
- 4、二车间剩余桥架安装。
- 5、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。
- 6、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。

五、需要业主项目部协调支持：

- 1、后续八百多块光伏组件规格型号需要提供，以便统一材料订货采购。
- 2、目前 15 台光伏并网柜已安装完成，部分已开始带电运行，望建设单位是否按施工合同暂先支付部分材料、进度款。
- 3、研发楼、草坪至三车间段落低压电缆敷设路径需协调确认，以便施工作业。
- 4、尽快对水泥屋面光伏支架安装事宜复工时间进行确认。

项目部、厂区安全部：

- 1、关于预付款事宜项目部已做申请并提交至我公司，正在审批流程中。
- 2、关于 800 块左右光伏组件规格型号，项目部已与公司领导汇报过了，若确定后，项目部会及时通知施工单位项目部。



- 3、尽快落实后续材料进场事宜，合理安排施工作业顺序（如水泥屋面）。
- 4、施工单位要严格把控施工质量，按规范和要求进行施工，避免返工。
- 5、对新进场施工人员做好新冠疫情检测、登记工作。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



监理周例会及施工进度会

