

会议纪要

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM09-TJXM-13

签发：田同有

会议地点	会议室	会议时间	2021 年 12 月 30 日
会议主持人	田同有		
会议主题： 1、本周施工情况汇报以及下周施工计划；			
本次会议内容： 监理项目部： 一、本周情况： 1、本周 3#屋面剩余的 15 条低压电缆已敷设完成。 2、3#柔性屋面 2 条光伏区直流电缆桥架（50*50）。 3、3#屋面光伏组件安装 240 块。 4、屋面至 3#车间配电室 5 台逆变器发电试运行。 5、光伏支架檩条进场监理验收， 6、施工现场安全无隐患。 二、监理项目要求施工项目部下周开展以下施工： 1、对监理项目部下发的《监理通知单》（编号：GFDZJBM08-TJXM-04）内容进行回复。 2、3#车间水泥屋面承载力报告已提交厂区管理部，同意复工作业，尽快安排施工人员进行施工。 3、Z 型钢进场计划。 4、做好元旦节日安全施工措施，确保施工安全零事故。 5、3#车间配电室低压并网柜电缆头制作（15 台）。 6、凡进入施工现场所有人员必须正确佩戴安全帽，否则以后一经发现，将进行处罚。各施工作业面严格做好安全防护、个人安全佩戴，严格遵守厂区各项要求、规定，要求安全零事故。			



扫描全能王 创建

施工项目部

一、施工单位本周施工情况（一二期）：

- 1、附房光伏区支架，组件安装完成，完成比例 100%；
- 2、二车间水泥屋面光伏区支架，组件安装完成，完成比例 100%，二车间总量的 10%。
- 3、附房，一车间，二车间，三车间电缆敷设完成，完成比例 100%。

二、主要材料到场情况：

U 型钢檩条：3888 根（总容量全部到齐）。

交流电缆：

ZRC-YJV-0.6/1kV-3*70+1*35mm²：（总容量全部到齐）

ZRC-YJLHV-0.6/1kV-3*70+1*35mm²：（总容量全部到齐）

ZRC-YJLHV-0.6/1kV-3*95+1*50mm²：（总容量全部到齐）

ZRC-YJLHV-0.6/1kV-3*120+1*70mm²：（总容量全部到齐）

三、下周施工计划：

1. 三车间水泥屋面支架和组件安装；
2. 一车间水泥屋面、柔性屋面支架和组件安装；
3. 实验楼及草坪交流电缆敷设；
4. 附房、一车间、二车间、三车间、草坪及实验楼的交流电缆制作 DT 端子。
- 5、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。
- 6、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。

项目部、厂区安全部：

- 1、光伏组件边压块安装不符合规范，要求更换边压块规格型号。
- 2、落实后期施工材料进场、施工计划计划。
- 3、尽快落实后续材料进场事宜，合理安排施工作业顺序（如水泥屋面）。
- 4、施工单位要严格把控施工质量，按规范和要求进行施工，避免返工。
- 5、对新进场施工人员做好新冠疫情检测、登记工作。



注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



监理周例会



监理周例会会议签到表

时间: 2021年12月30日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	田国存	正德昌联	总包	15978737925
2	周敬在	和兴振成		1520030775
3	朱志杰	和兴振成	朱志杰	13381216883
4	陈志强	上海振成		13788945834
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				



扫描全能王 创建