

# 会议纪要

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM09-TJXM-06

签发：田在欣

会议地点	会议室	会议时间	2021年11月12日
会议主持人	田在欣		
会议主题： 1、本周施工情况汇报以及下周施工计划；			
本次会议内容： 监理项目部： 本周情况： 1. 本周因暴雪，屋顶有积雪不具备施工条件，停工一周。 下周要求： 1、施工蓝图今日已到场，施工单位尽快熟悉蓝图，对设计蓝图与施工现场有不符的情况，记录下来，下周进行施工蓝图会审。 2、关于一期 2WM 项目 3#屋面 Z 型钢与檩托板螺栓孔错位情况，施工单位技术员要组织施工人员进行调节，调节过程中避免用铁锤进行敲打，以免破坏镀锌层。 3、光伏支架剩余配套材料尽快督促、落实生产厂家生产，以及光伏支架混凝土条形支墩商混进场，进行条形基础浇筑，确保施工进度按期完成。 4、甲供、乙供施工材料进场报审尽快落实，报监理项目部审核。 6、各施工作业面每天施工结束后，应做到：工完、料尽、场地清”。 7、凡进入施工现场所有人员必须正确佩戴安全帽，否则以后一经发现，将进行处罚。 8、各施工作业面严格做好安全防护、个人安全佩戴，严格遵守厂区各项要求、规定，要求安全零事故。 施工项目部 下周施工计划：			



扫描全能王 创建

1. 安装一、二、三车间及附房的檩条和组件；
  2. 浇筑混凝土配重块。
  3. 每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。
- 项目部、厂区安全部：
- 1、施工单位以后所有材料进厂区，厂区相关人员对进厂材料所带证明文件进行严格检查，否则拒绝进入厂区。
  - 2、施工材料进场严格按照流程报审、并做好材料保护、保管。
  - 3、施工单位要严格把控施工质量，按规范和要求进行施工，避免返工。
  - 4、对新进场施工人员做好新冠疫情检测、登记工作。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

### 监理周例会会议签到表

时间: 2021年11月12日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	陈志勇	上海振华	项目经理	13788945834
2				
3	司在卫	正衡监理	工程师	13080110586
4	周敬东	浙江丽		1520530775
5	李伟	浙江丽		13622101858
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				



扫描全能王 创建