

会议纪要

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GFDZ.JBM09-1JXM-07

签发：朱立强

会议地点	会议室	会议时间	2021 年 11 月 19 日
会议主持人	田同有		

会议主题：

1、本周施工情况汇报以及下周施工计划；

本次会议内容：

监理项目部：

本周情况：

1、条形基础模板支护 278 次，个别模具存在变形、松散现象，模板隔离剂涂刷到位。

2、条形基础浇筑后，压实、收光过早、次数少、导致个别表面存在裂纹。

3、模板拆卸过早，施工人员拆卸用力过猛，导致个别条形基础缺棱掉角。

4、条形基础浇筑完成后，养护不及时及养护不到位。

5、施工单位执行负责人每天在施工现场进行施工质量技术、安全防护等多管理，本周安全零事故，且无安全隐患。

下周要求：

1、对项目部提出的有关问题，本周要认真整改，积极落实，监理项目部将进行复核检查，若拒不整改，监理项目部将进行考核。

2、督促材料生产厂家，尽快把剩余的材料（U 型钢）到场，以便提高施工进度，按照业主方要求并网。

3、组织落实各工种施工人员（电气、安装等）准备进场。

4、对外来人员要严格按当地新冠疫情防控政策进行落实，并报业主项目部备案。

5、各施工作业面每天施工结束后，应做到：“工完、料尽、场地清”。

6、凡进入施工现场所有人员必须正确佩戴安全帽，否则以后一经发现，将



扫描全能王 创建

进行处罚。各施工作业面严格做好安全防护、个人安全佩戴，严格遵守厂区各项要求、规定，要求安全零事故。

施工项目部

下周施工计划：

- 1、第二批 $\Phi 8$ 钢筋调直、剪裁、制作，钢筋笼绑扎。
- 2、现场浇筑条形基础（300mm*180mm*7m、300mm*180mm*4.5m）。
- 3、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。

项目部、厂区安全部：

- 1、施工单位以后所有材料进厂区，厂区相关人员对进厂材料所带证明文件进行严格检查，否则拒绝进入厂区。
- 2、施工材料进场严格按照流程报审、并做好材料保护、保管。
- 3、施工单位要严格把控施工质量，按规范和要求进行施工，避免返工。
- 4、对新进场施工人员做好新冠疫情检测、登记工作。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。





周监理例会



监理周例会会议签到表

时间 2021年11月19日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	田国存	王新监理		15978737925
2	李吉	杭州西子		136211818
3	田敬礼	= =		15206030725
4	陈志强	上海振华		13788945834
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				



扫描全能王 创建