

第三次工地会议纪要

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式发电项目

会议地点	工地会议室	会议时间	2021.04.12
参会单位 (签到表附后)	建设单位：上海振华重工电气有限公司		
	设计单位：成都光泰电力设计有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：天威系统工程（北京）有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第一次工地会议，会议由建设单位项目经理孙波主持，主要内容如下： 一、参加单位人员签到（详见签到表） 二、承包单位 进度 1、夹具施工全部完成，导轨安装完成 80%。 2、桥架两天内将到场。 3、电缆用量已上报，需要二十天生产等待。 质量 管理人员全天在场进行质量管理，对不符合设计要求的坚决整改。 安全 采光带设置了警示带，对监理提出的现场垃圾已进行了及时处理，每天早会对工人进行安全教育，安全生产警钟常鸣。 三、监理单位 1、专职安全员要到现场进行全面安全管理,确保施工安全正常 2、马上即将组件吊装、搬运，必须先设置采光带临时走道。 3、组件搬运必须两人一档抬运，严禁背运以防产生隐裂。 4、要及时增加人力，组件安装靠这几个人不能出工程量。 5、旧话重提，早上安全早会要坚持，爬梯上下要慢要稳，戴好安全帽，系好帽带。			

6、安装组件严禁手撑玻璃面，安装要顺直，压块要紧固紧密。

7、施工资料报验要与施工作业同步。

四、建设单位

1、严禁喝酒进入工地施工现场，扣好安全帽带，系好帽带。

2、上下爬梯要注意安全，年龄偏大的不得进入屋面。

3、每日汇报内容要有工作量和明天施工安排，每周要有周报。

4、垃圾要当日清理，屋面要随做随清以防阻塞下水管道。

5、现场遇到问题要及时沟通，厂内某些问题要找邬处、王处协调。

6、临时用电线路要无破损，接线要找厂方电工。

7、加强现场质量、安全管理，做好工序验收、报验工作。

主送单位	建设单位、总包单位各一份
抄送单位	施工单位一份
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司

发文时间

20210413



会议签到表

2021年04月12日

[illegible]