

第二次工地会议纪要

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式发电项目

会议地点	工地会议室	会议时间	2021.04.02
参会单位 (签到表附后)	建设单位：上海振华重工电气有限公司		
	设计单位：成都光泰电力设计有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：天威系统工程（北京）有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第一次工地会议，会议由建设单位项目经理孙波主持，主要内容如下： 一、参加单位人员签到（详见签到表） 二、承包单位 1、夹具正在施工中，施工人员节后将相应增加。 2、拉管施工单位正在招标落实中。 3、前期报审资料正在修改完善，需要单位盖章的将尽快寄回公司。 4、检修通道格栅板也即将到货。 三、监理单位 1、总包专职安全员要到现场全面安全管理,确保施工安全正常、有序，分包单位也必须配备专职安全员。 2、施工前的前期进场资料要抓紧修改完善，否则不签署开工令，施工过程中资料也要同步跟上。 3、拉管施工要尽快落实并及时上报专项施工方案。 4、南通地区多雨，要及时增加人力，工期应紧在前面。 5、早上安全早会要正常，爬梯上下要慢要稳，戴好安全帽，采光带拉好警示线。 6、每道工序结束要做好自查自验，工序报验要与施工一致，待甲方、监理验收合格方可下道工序施工。 四、建设单位			

- 1、进入工地必须戴好安全帽，扣好安全帽带，有必要戴好安全带。
- 2、严禁在厂区闲逛乱窜，随地大小便及吸烟等。
- 3、上下爬梯要注意安全，严禁喝酒进入施工现场。
- 4、坚持每天早会制度，安全生产要警钟常鸣。
- 5、要文明施工，不往下乱丢生产垃圾、物件，屋面要随做随清。
- 6、临时用电要规范认真，吊装现场要专人指挥，安全警示要到位。
- 7、注意屋面采光带防护，不得弄坏屋面彩钢。
- 8、抓紧完善相关资料的报审工作。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20210403



会议签到表

2021年04月02日

[illegible]