

第五次工地会议纪要

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式发电项目

会议地点	工地会议室	会议时间	2021.06.06
参会单位 (签到表附后)	建设单位：上海振华重工电气有限公司		
	设计单位：成都光泰电力设计有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：天威系统工程（北京）有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第四次工地会议，会议由监理单位项目部胡学东主持，主要内容如下： 一、参加单位人员签到（详见签到表） 二、承包单位 进度 1，光伏组件已安装完成，逆变器支架安装完，逆变器安装完成； 2，桥架及直流电缆施工中，部分已与逆变器连接； 3，屋面接地网也在施工中，人行道及清洗系统还没有施工，逆变器至配电柜的电缆已放好 50%。 质量 项目管理人员在现场进行质量跟踪，发现问题及时解决，对甲方及监理提出的有关问题及时整改。 安全 现场能及时清理垃圾，已进行及时处理，每天早上对现场工人进行安全技术交底，积极配合厂方要求进行现场管理。 三、监理单位 1、工程在收尾阶段，越是在后期施工，越要加强安全管理，不要让前期的安全工作白白付出，专职安全员要加强现场临时用电、上下爬梯、屋面采光、尤其面板主件已经带电的安全管理，电焊作业要配备灭火器，每日			

做好安全交底，确保工程顺利完工。

2、要加强成品保护管理，放线施工严禁踩踏组件、桥架，已经踩弯曲的桥架要进行修。

3、组件接地铜鼻子大部分能转动，必须拧紧，少量桥架接地也未拧紧，必须整改。

4、接地接要规范，部分接地网角部斜搭接面不够，要及时整改，质量员要做好交底工作和同步验收工作。

5、电缆沟内要注意弯曲部防磨损工作，地面拉线要多放滚轮，尽量减少地面磨擦。

6、制作铜鼻子要规范细心，不得剪断线丝，压口要紧密牢固。

四、建设单位

1、工程末期要加强质量、安全管理，同时积极配合厂方做好安全管理工作，现场严禁吸烟，喝酒禁止进入工地施工现场，戴好安全帽带，系好帽带。

2、对监理提出的问题要认真整改，所有施工必须保证质量，经得起验收为前提。

3、垃圾要及时清理，纸箱纸袋不得堵住落水口。

4、要加快施工进度，六月十五日前必须具备并网条件。

5、做好成品保护工作，人为损坏费时费力，，对不起那么长时间的辛苦工作。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20210422



