

第四次工地会议纪要

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式发电项目

会议地点	工地会议室	会议时间	2021.04.22
参会单位 (签到表附后)	建设单位：上海振华重工电气有限公司		
	设计单位：成都光泰电力设计有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：天威系统工程（北京）有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第四次工地会议，会议由监理单位项目部胡学东主持，主要内容如下： 一、参加单位人员签到（详见签到表） 二、承包单位 进度 1，支架安装已全部完成，光伏组件已安装完成至总工程量的 50%； 2，桥架材料已到现场、接地扁铁材料因不合格，已全部退货处理，并将按照要求重新采购扁铁材料； 3，直流线缆材料四月底会到现场，交流线缆 5 月 8 号左右到现场，并网柜预计 4 月 26 日制作完成，拟 5.1 期间停电安装。 质量 管理人员全体在现场进行质量管理并自验自查，对不符合设计要求的坚决整改。 安全 现场垃圾已进行及时处理，采光带设置警示带及警示标志。材料吊装时，搬运组件工人都佩戴安全带，每天早上对现场工人进行安全技术交底，安全生产警钟长鸣。 三、监理单位 1、吊装组件等材料要提前拉好警示带，专职安全员要现场指挥,对讲机保持畅通，确保施工安全正常。			

- 2、组件摆放要放在大梁柱顶部，严禁集中堆放，搬运必须走临时通道，禁止踩采光带上。
- 3、组件搬运必须两人一档抬运，严禁单个背运，如发现将进行重罚。
- 4、个别施工人员上屋面后不戴安全帽，现场管理人员要立即制止，以后不得有类似情况发生。
- 5、早上安全交底要坚持，爬梯上下要慢要稳，戴好安全帽，系好帽带。
- 6、安装组件压块时严禁手撑玻璃面，安装要顺直，间隙要一致，压块与铝框要紧密。
- 7、不符合设计要求的扁铁要抓紧清场，施工资料报验要与施工作业同步。

四、建设单位

- 1、要积极配合厂方做好安全管理工作，上班严禁喝酒，进入工地施工现场戴好安全帽带，系好帽带。
- 2、采光带禁止踩踏，上下爬高注意安全，身体异常的、年龄偏大的不得进入屋面施工。
- 3、加强工人安全教和管理，养成有良好的安全意识，不要让厂方提出问题了再整改。
- 4、垃圾要随做随清，托盘、纸箱要集中有序堆放。
- 5、电焊作业要有动火证，接线要找厂方电工，电缆要无破损，作业人员要有焊工操作证。
- 6、电缆、直流电缆要抓紧进场，UPVC 管也应抓紧到位。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20210422



会议签到表

2021

年04月22日

[illegible]