

会议纪要

工程名称：浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目



会议地点	浙江梅恒裕光伏项目部	会议时间	2021.04.30
会议主持人	修智明		
会议主题： 工程施工过程中相关问题			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 监理单位： 1、近期计划敷设交流电缆，但由于逆变器尚未到场，敷设完成的电缆两端应做好封端，防止电缆出现进水现象； 2、支架个别位置的支座钻尾螺丝处出现锈蚀现象，要求你方立即整改做好防腐处理； 3、逆变器未到场问题与建设单位及时联系，以免延误工期； 4、屋面施工时做好现场的成品保护工作； 5、交流电缆转角处及桥架内有尖锐物品等处做好电缆防护工作； 6、4 平方直流线敷设路径做好线缆防护工作，避免线缆划伤等现象； 7、屋面临边作业必须佩戴安全带、安全绳等防护用品，现场做好安全交底，交底完成后签字存档记录； 8、屋面女儿墙上严禁放置杂物，以免高空落物； 9、五一假期临近，现场做好节前安全检查，对临时用电、消防情况、焊接作业、电工作业、及施工人员现场作业安全防护情况进行检查； 总包单位： 1、逆变器未到场问题已联系建设单位项目部，51 节后发货； 2、现场出现的问题会后安排人员处理； 3、消防器材已配备到位，应急药箱已配备； 4、现场每日进行技术安全交底，并签字留存；			
主送单位	宁波超发电力工程有限公司项目部		
抄送单位	浙江交投新能源投资有限公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理浙江梅恒裕项目部	发文时间	2021.04.30

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目

会议签到表

时间： 年 月 日

[illegible]